Приложение № 10
к приказу Минэнерго России

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**Всего по инвестиционной программе**	**нд**	**61,025**	**0**	**61,025**	**61,0246504**	**61,0357034**	**15,256**	**0**	**15,256**	**0**	**15,256**	**32,869**	**15,256**	**28,167**	**-0,011053**	**0,011053**	**0,02%**	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	**нд**	**31,568**	**0**	**31,568**	**31,568**	**32,021**	**7,892**	**0**	**7,892**	**0**	**7,892**	**6,599**	**7,892**	**25,422**	**-0,453**	**0,453**	**1,43%**	
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**14,536**	**0**	**14,536**	**14,536**	**13,626**	**3,634**	**0**	**3,634**	**0**	**3,634**	**0,491**	**3,634**	**13,136**	**0,910**	**-0,910**	**-6,26%**	
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**14,536**	**0**	**14,536**	**14,536**	**13,626**	**3,634**	**0**	**3,634**	**0**	**3,634**	**0,491**	**3,634**	**13,136**	**0,910**	**-0,910**	**-6,26%**	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	8,582	0	8,582	8,582	8,077	2,146	0	2,146	0	2,146	0	2,146	8,077	0,505	-0,505	-6%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношеных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	5,954	0	5,954	5,954	5,549	1,488	0	1,488	0	1,488	0,491	1,488	5,058	0,405	-0,405	-6,80%	
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	**10,319**	**0**	**10,319**	**10,319**	**11,101**	**2,580**	**0**	**2,580**	**0**	**2,580**	**5,092**	**2,580**	**6,009**	**-0,782**	**0,782**	**7,58%**	
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	**10,319**	**0**	**10,319**	**10,319**	**11,101**	**2,580**	**0**	**2,580**	**0**	**2,580**	**5,092**	**2,580**	**6,009**	**-0,782**	**0,782**	**7,58%**	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	2,167	0	2,167	2,167	2,578	0,542	0	0,542	0	0,542	2,578	0,542	0	-0,41089	0,411	18,96%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	0,851	0	0,851	0,851	0,660	0,213	0	0,213	0	0,213	0	0,213	0,660	0,191	-0,191	-22%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	0,292	0	0,292	0,292	0,393	0,073	0	0,073	0	0,073	0,393	0,073	0	-0,101	0,101	34,56%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	0,676	0	0,676	0,676	0,676	0,169	0	0,169	0	0,169	0,676	0,169	0	0	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	1,444	0	1,444	1,444	1,445	0,361	0	0,361	0	0,361	1,445	0,361	0	-0,00033	0,00033	0,02%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	3,916	0	3,916	3,916	4,313	0,979	0	0,979	0	0,979	0	0,979	4,313	-0,397	0,397	10%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	0,222	0	0,222	0,222	0,289	0,056	0	0,056	0	0,056	0	0,056	0,289	-0,067	0,067	30%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	0,750	0	0,750	0,750	0,748	0,188	0	0,188	0	0,188	0	0,188	0,748	0,002	-0,002	0%	
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**нд**	**6,714**	**0**	**6,714**	**6,714**	**7,294**	**1,678**	**0**	**1,678**	**0**	**1,678**	**1,016**	**1,678**	**6,277**	**-0,580**	**0,580**	**9%**	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	**6,714**	**0**	**6,714**	**6,714**	**7,294**	**1,678**	**0**	**1,678**	**0**	**1,678**	**1,016**	**1,678**	**6,277**	**-0,580**	**0,580**	**9%**	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	5,710	0	5,710	5,710	6,277	1,428	0	1,428	0	1,428	0	1,428	6,277	-0,567	0,567	10%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	1,003	0	1,003	1,003	1,016	0,251	0	0,251	0	0,251	1,016	0,251	0	-0,013	0,013	1,32%	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**нд**	**3,103**	**0**	**3,103**	**3,103**	**3,303**	**0,776**	**0**	**0,776**	**0**	**0,776**	**0,558**	**0,776**	**2,745**	**-0,200**	**0,200**	**6,44%**	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	1,398	0	1,398	1,398	1,493	0,350	0	0,350	0	0,350	0	0,350	1,493	-0,095	0,095	7%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	1,126	0	1,126	1,126	1,252	0,281	0	0,281	0	0,281	0	0,281	1,252	-0,126	0,126	11%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	0,578	0	0,578	0,578	0,558	0,145	0	0,145	0	0,145	0,558	0,145	0	0,021	-0,021	-3,57%	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**нд**	**26,354**	**0**	**26,354**	**26,354**	**25,712**	**6,588**	**0**	**6,588**	**0**	**6,588**	**25,712**	**6,588**	**0**	**0,641**	**-0,641**	**-2,43%**	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	5,550	0	5,550	5,550	5,550	1,388	0	1,388	0	1,388	5,550	1,388	0	0	0	0%	
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	4,800	0	4,800	4,800	5,400	1,200	0	1,200	0	1,200	5,400	1,200	0	-0,600	0,600	12,50%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	12,500	0	12,500	12,500	11,264	3,125	0	3,125	0	3,125	11,264	3,125	0	1,236	-1,236	-9,89%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	3,503	0	3,503	3,503	3,498	0,876	0	0,876	0	0,876	3,498	0,876	0	0,005	-0,005	-0,16%	

Зам.управляющего Ригида В.В

Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммуноэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений
			Всего (год 2025)										Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			План					Факт														
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования (Амортизация)	**Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:**	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования (Амортизация)	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	**Всего по инвестиционной программе**	нд	**61,024650**	**нд**	**нд**	**43,356**	**17,668650**	**61,035703**	**0**	**0**	**43,356**	**17,679703**	**0,011**	**0,02%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000**	**0,00%**	**0,0110530**	**0,02%**	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	нд	**31,568**	**нд**	**нд**	**30,818**	**0,750**	**32,021**	**0**	**0**	**30,724**	**1,298**	**0,453**	**1,43%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,095**	**-0,30%**	**0,547**	**1,73%**	
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	нд	**14,536**	**нд**	**нд**	**14,536**	**0**	**13,626**	**0**	**0**	**13,626**	**0**	**-0,910**	**-6,26%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,910**	**-6,26%**	**0**	**0%**	
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**14,536**	нд	нд	**14,536**	**0**	**13,626**	**0**	**0**	**13,626**	**0**	**-0,910**	**-6,26%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,910**	**-6,26%**	**0**	**0%**	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	8,582	нд	нд	8,582	0	8,077	0	0	8,077	0	-0,505	-5,88%	0	0	0	0	-0,505	-5,88%	0	0%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	5,954	нд	нд	5,954	0	5,549	0	0	5,549	0	-0,405	-6,80%	0	0	0	0	-0,405	-6,80%	0	0%	
1.2.2	**Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:**	нд	**10,319**	**нд**	**нд**	**9,568**	**0,750**	**11,101**	**0**	**0**	**10,353**	**0,748**	**0,782**	**7,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,785**	**7,61%**	**-0,002**	**-0,02%**	
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	**10,319**	нд	нд	**9,568**	**0,750**	**11,101**	**0**	**0**	**10,353**	**0,748**	**0,782**	**7,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,785**	**7,61%**	**-0,002**	**-0,02%**	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	2,167	нд	нд	2,167	0	2,578	0	0	2,578	0	0,411	18,96%	0	0	0	0	0,411	18,96%	0	0%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	0,851	нд	нд	0,851	0	0,660	0	0	0,660	0	-0,191	-22,42%	0	0	0	0	-0,191	-22,42%	0	0%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	0,292	нд	нд	0,292	0	0,393	0	0	0,393	0	0,101	34,56%	0	0	0	0	0,101	34,56%	0	0%	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	0,676	нд	нд	0,676	0	0,676	0	0	0,676	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	1,444	нд	нд	1,444	0	1,445	0	0	1,445	0	0,00033	0,02%	0	0	0	0	0,00033	0,02%	0	0%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	3,916	нд	нд	3,916	0	4,313	0	0	4,313	0	0,397	10,14%	0	0	0	0	0,397	10,14%	0	0%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	0,222	нд	нд	0,222	0	0	0	0	0,289	0	0,067	29,91%	0	0	0	0	0,067	29,91%	0	0%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	0,750	нд	нд	0	0,750	0,748	0	0	0	0,748	-0,002	-0,33%	0	0	0	0	0	0%	-0,002	0%	
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	нд	**6,714**	**нд**	**нд**	**6,714**	**0**	**7,294**	**0**	**0**	**6,744**	**0,550**	**0,580**	**8,64%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,030**	**0,45%**	**0,550**	**8,19%**	
1.2.3.1	**«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»**	**нд**	**6,714**	нд	нд	**6,714**	**0**	**7,294**	**0**	**0**	**6,744**	**0,550**	**0,580**	**8,64%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,030**	**0,45%**	**0,550**	**8,19%**	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	5,710	нд	нд	5,710	0	6,277	0	0	5,727	0,550	0,567	9,93%	0	0	0	0	0,017	0,30%	0,550	9,63%	Удорожание материалов, увеличение объема
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	1,003	нд	нд	1,003	0	1,016	0	0	1,016	0	0,013	1,32%	0	0	0	0	0,013	1,32%	0	0%	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	нд	**3,103**	**нд**	**нд**	**1,398**	**1,704**	**3,303**	**0**	**0**	**1,493**	**1,810**	**0,200**	**6,44%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,095**	**3,05%**	**0,105**	**3,39%**	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	1,398	нд	нд	1,398	0	1,493	0	0	1,493	0	0,095	6,77%	0	0	0	0	0,095	6,77%	0	0%	Удорожание материалов, увеличение объема
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	1,126	нд	нд	0	1,126	1,252	0	0	0	1,252	0,126	11,18%	0	0	0	0	0	0	0,126	11%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	0,578	нд	нд	0	0,578	0,558	0	0	0	0,558	-0,021	-3,57%	0	0	0	0	0	0	-0,021	-4%	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	нд	**26,354**	**нд**	**нд**	**11,139**	**15,214**	**25,712**	**0**	**0**	**11,139**	**14,573**	**-0,641**	**-2,43%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**-0,641**	**-2,43%**	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	5,550	нд	нд	0	5,550	5,550	0	0	0	5,550	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	4,800	нд	нд	0	4,800	5,400	0	0	0	5,400	0,600	12,50%	0	0	0	0	0	0%	0,600	13%	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	12,500	нд	нд	11,139	1,361	11,264	0	0	11,139	0,125	-1,236	-9,89%	0	0	0	0	0	0%	-1,236	-10%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	3,503	нд	нд	0	3,503	3,498	0	0	0	3,498	-0,005	-0,16%	0	0	0	0	0	0%	-0,005	0%	

Зам.управляющего Ригида В.В

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество " Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	**Всего по инвестиционной программе**	нд	**50,854**	**нд**	**50,854**	**50,854**	**50,853875**	**50,863086**	**12,713**	**0**	**12,713**	**0**	**12,713**	**27,391**	**12,713**	**23,472**	**-0,009211**	**-0,009211**	**0,009211**	**0,02%**	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	нд	**26,307**	**нд**	**26,307**	**26,307**	**26,307**	**26,684**	**6,577**	**0**	**6,577**	**0**	**6,577**	**5,499**	**6,577**	**21,185**	**-0,377**	**-0,377**	**0,377**	**1,43%**	
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	нд	**12,113**	**нд**	**12,113**	**12,113**	**12,113**	**11,355**	**3,028**	**0**	**3,028**	**0**	**3,028**	**0,409**	**3,028**	**10,946**	**0,758**	**0,758**	**-0,758**	**-6,26%**	
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	12,113	нд	12,113	12,113	12,113	11,355	3,028	0	3,028	0	3,028	0,409	3,028	10,946	0,758	0,758	-0,758	-6,26%	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	7,152	нд	7,152	7,152	7,152	6,731	1,788	0	1,788	0	1,788	0	1,788	6,731	0,421	0,421	-0,421	-5,88%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных силовых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	4,962	нд	4,962	4,962	4,962	4,624	1,240	0	1,240	0	1,240	0,409	1,240	4,215	0,337	0,337	-0,337	-6,80%	
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	нд	**8,599**	**нд**	**8,599**	**8,599**	**8,599**	**9,251**	**2,150**	**0**	**2,150**	**0**	**2,150**	**4,243**	**2,150**	**5,008**	**-0,652**	**-0,652**	**0,652**	**7,58%**	
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	8,599	нд	8,599	8,599	8,599	9,251	2,150	0	2,150	0	2,150	4,243	2,150	5,008	-0,652	-0,652	0,652	7,58%	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка", "Телецентр" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	1,806	нд	1,806	1,806	1,806	2,148	0,451	0	0,451	0	0,451	2,148	0,451	0	-0,3424	-0,3424	0,3424	18,96%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	0,709	нд	0,709	0,709	0,709	0,550	0,177	0	0,177	0	0,177	0	0,177	0,550	0,159	0,159	-0,159	-22,42%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	0,243	нд	0,243	0,243	0,243	0,328	0,061	0	0,061	0	0,061	0,328	0,061	0	-0,084	-0,084	0,084	34,56%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	0,564	нд	0,564	0,564	0,564	0,564	0,141	0	0,141	0	0,141	0,564	0,141	0	0	0	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	1,204	нд	1,204	1,204	1,204	1,204	0,301	0	0,301	0	0,301	1,204	0,301	0	-0,00027	-0,00027	0,00027	0,02%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	3,263	нд	3,263	3,263	3,263	3,594	0,816	0	0,816	0	0,816	0	0,816	3,594	-0,331	-0,331	0,331	10,14%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	0,185	нд	0,185	0,185	0,185	0,241	0,046	0	0,046	0	0,046	0	0,046	0,241	-0,055	-0,055	0,055	29,91%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	0,625	нд	0,625	0,625	0,625	0,623	0,156	0	0,156	0	0,156	0	0,156	0,623	0,002	0,002	-0,002	-0,33%	
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	нд	**5,595**	**нд**	**5,595**	**5,595**	**5,595**	**6,078**	**1,399**	**0**	**1,399**	**0**	**1,399**	**0,847**	**1,399**	**5,231**	**-0,483**	**-0,483**	**0,483**	**8,64%**	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	5,595	нд	5,595	5,595	5,595	6,078	1,399	0	1,399	0	1,399	0,847	1,399	5,231	-0,483	-0,483	0,483	8,64%	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	4,759	нд	4,759	4,759	4,759	5,231	1,190	0	1,190	0	1,190	0	1,190	5,231	-0,472	-0,472	0,472	9,93%	Удорожание материалов, увеличение объема
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	0,836	нд	0,836	0,836	0,836	0,847	0,209	0	0,209	0	0,209	0,847	0,209	0	-0,011	-0,011	0,011	1,32%	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	нд	**2,586**	**нд**	**2,586**	**2,586**	**2,586**	**2,752**	**0,646**	**0**	**0,646**	**0**	**0,646**	**0,465**	**0,646**	**2,287**	**-0,167**	**-0,167**	**0,167**	**6,44%**	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	1,165	нд	1,165	1,165	1,165	1,244	0,291	0	0,291	0	0,291	0	0,291	1,244	-0,079	-0,079	0,079	6,77%	Удорожание материалов, увеличение объема
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	0,938	нд	0,938	0,938	0,938	1,043	0,235	0	0,235	0	0,235	0	0,235	1,043	-0,105	-0,105	0,105	11,18%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	0,482	нд	0,482	0,482	0,482	0,465	0,121	0	0,121	0	0,121	0,465	0,121	0	0,01723	0,017	-0,017	-3,57%	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	нд	**21,961**	**нд**	**21,961**	**21,961**	**21,961**	**21,4266667**	**5,490**	**0**	**5,490**	**0**	**5,490**	**21,42667**	**5,490**	**0**	**0,535**	**0,535**	**-0,535**	**-2,43%**	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	4,625	нд	4,625	4,625	4,625	4,625	1,156	0	1,156	0	1,156	4,625	1,156	0	0,000	0,000	0,000	0,00%	
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	4,000	нд	4,000	4,000	4,000	4,50	1,000	0	1,000	0	1,000	4,500	1,000	0	-0,500	-0,500	0,500	12,50%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	10,417	нд	10,417	10,417	10,417	9,387	2,604	0	2,604	0	2,604	9,387	2,604	0	1,030	1,030	-1,030	-9,89%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	2,920	нд	2,920	2,920	2,920	2,915	0,730	0	0,730	0	0,730	2,915	0,730	0	0,005	0,005	-0,005	-0,16%	

Зам.управляющего Ригида В.В

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	План																										Факт																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025																																																					
				Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал						Всего						I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал								
				нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ·А	Мвар	км (ТП)	МВт	Другое					
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11
0	**Всего по инвестиционной программе**	**нд**	**50,854**	**0**	**50,854**	**6,45**	**0**	**10,960**	**0**	**275**	**0**	**12,713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,713**	**6,45**	**0**	**10,960**	**0**	**275**	**0**	**50,863**	**5,950**	**0**	**10,599**	**0**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,291**	**0,48**	**0**	**6,271**	**0**	**5**	**0**	**23,472**	**4,99**	**0**	**4,228**	**0**	**343**	**0**	**0**	**0,809211**	**0,02%**	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	**нд**	**26,307**	**0**	**26,307**	**5,890**	**0**	**9,957**	**0**	**269**	**0**	**6,577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,577**	**5,89**	**0**	**9,957**	**0**	**269**	**0**	**26,684**	**5,390**	**0**	**9,628**	**0**	**345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,499**	**0,48**	**0**	**5,945**	**0**	**1**	**0**	**21,185**	**4,99**	**0**	**3,682**	**0**	**343**	**0**	**0**	**0,377**	**1,43%**	
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**12,113**	**0**	**12,113**	**5,640**	**0**	**0,160**	**0**	**15**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**5,64**	**0**	**0,16**	**0**	**15**	**0**	**11,355**	**5,140**	**0**	**0,340**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,409**	**0,48**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**10,946**	**4,74**	**0**	**0,34**	**0**	**12**	**0**	**0**	**-0,758**	**-6,26%**	
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**12,113**	**0**	**12,113**	**5,640**	**0**	**0,160**	**0**	**15**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,028**	**5,64**	**0**	**0,16**	**0**	**15**	**0**	**11,355**	**5,140**	**0**	**0,340**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,409**	**0,48**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**10,946**	**4,74**	**0**	**0,34**	**0**	**12**	**0**	**0**	**-0,758**	**-6,26%**	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных ключевых трансформаторов потребителям более 25 лет	J_КЭС_01	7,152	0	7,152	1,930	0	0,160	0	5	0	1,788	0	0	0	0	0	0	1,788	0	0	0	0	0	0	1,788	0	0	0	0	0	0	1,788	1,93	0	0,16	0	5	0	6,731	1,430	0	0,340	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731	1,43	0	0,340	0	3	0	0	-0,421	-5,88%	
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных ключевых трансформаторов потребителям более 25 лет	J_КЭС_02	4,962	0	4,962	3,710	0	0	0	10	0	1,240	0	0	0	0	0	0	1,240	0	0	0	0	0	0	1,240	0	0	0	0	0	0	1,240	3,71	0	0	0	10	0	4,624	3,710	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4091	0,4	0	0	0	1	0	4,215	3,31	0	0	0	9	0	0	-0,337	-6,80%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	Г	**8,599**	**0**	**8,599**	**0,250**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0**	**9,251**	**0,250**	**0**	**9,288**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,243**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0**	**5,008**	**0,25**	**0**	**3,343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,652**	**7,58%**	
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	**8,599**	**0**	**8,599**	**0,250**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,150**	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0**	**9,251**	**0,250**	**0**	**9,288**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,243**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0**	**5,008**	**0,25**	**0**	**3,343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,652**	**7,58%**	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ 6 кВ фидера "Успеновка" от оп ПС "Рудная" 35/6 кВ	J_КЭС_03	1,806	0	1,806	0	0	2,600	0	0	0	0,451	0	0	0	0	0	0	0,451	0	0	0	0	0	0	0,451	0	0	0	0	0	0	0,451	0	0	2,6	0	0	0	2,148	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0,342	18,96%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 6 кВ фидера "1-й Советский" от оп ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	0,709	0	0,709	0	0	0,309	0	0	0	0,177	0	0	0	0	0	0	0,177	0	0	0	0	0	0	0,177	0	0	0	0	0	0	0,177	0	0	0,309	0	0	0	0,550	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0,550	0	0	0,32	0	0	0	0	-0,159	-22,42%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ дома по адресу г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7	J_КЭС_06	0,243	0	0,243	0	0	0,290	0	0	0	0,061	0	0	0	0	0	0	0,061	0	0	0	0	0	0	0,061	0	0	0	0	0	0	0,061	0	0	0,29	0	0	0	0,328	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3275	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0,084	34,56%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	0,564	0	0,564	0	0	0,857	0	0	0	0,141	0	0	0	0	0	0	0,141	0	0	0	0	0	0	0,141	0	0	0	0	0	0	0,141	0	0	0,857	0	0	0	0,564	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5636	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Виноградная в с. Новосысоевка	J_КЭС_17	1,204	0	1,204	0	0	2,270	0	0	0	0,301	0	0	0	0	0	0	0,301	0	0	0	0	0	0	0,301	0	0	0	0	0	0	0,301	0	0	2,27	0	0	0	1,204	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0,00027	0,02%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская , д.4	J_КЭС_18	3,263	0	3,263	0,250	0	2,183	0	1	0	0,816	0	0	0	0	0	0	0,816	0,3	0	2,183	0	1	0	0,816	0,3	0	2,183	0	1	0	3,594	0,250	0	2,183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594	0,25	0	2,18	0	1	0	0	0,331	10,14%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-710(П), ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преобразование	J_КЭС_19	0,185	0	0,185	0	0	0,773	0	0	0	0,046	0	0	0	0	0	0	0,046	0	0	0	0	0	0	0,046	0	0	0	0	0	0	0,046	0	0	0,773	0	0	0	0,241	0	0	0,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,241	0	0	0,34	0	0	0	0	0,055	29,91%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	0,625	0	0,625	0	0	0,515	0	0	0	0,156	0	0	0	0	0	0	0,156	0	0	0	0	0	0	0,156	0	0	0	0	0	0	0,156	0	0	0,515	0	0	0	0,623	0	0	0,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,623	0	0	0,5	0	0	0	0	-0,002	-0,33%	
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**нд**	**5,595**	**0**	**5,595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**6,078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0,483**	**8,64%**	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	**5,595**	**0**	**5,595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**6,078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0,483**	**8,64%**	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	4,759	0	4,759	0	0	0	0	253	0	1,190	0	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	253	0	5,231	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,231	0	0	0	0	331	0	0	0,472	9,93%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_КЭС_21	0,836	0	0,836	0	0	0	0	0	0	0,209	0	0	0	0	0	0	0,209	0	0	0	0	0	0	0,209	0	0	0	0	0	0	0,209	0	0	0	0	0	0	0,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,847	0	0	0	0	0	0	0	0,011	1,32%	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**нд**	**2,586**	**0**	**2,586**	**0,56**	**0**	**1,003**	**0**	**2**	**0**	**0,646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,646**	**0,56**	**0**	**1,003**	**0**	**2**	**0**	**2,752**	**0,560**	**0**	**0,971**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,465**	**0**	**0**	**0,426**	**0**	**0**	**0**	**2,287**	**0,560**	**0**	**0,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,167**	**6,44%**	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	1,165	0	1,165	0,140	0	0,510	0	1	0	0,291	0	0	0	0	0	0	0,291	0	0	0	0	0	0	0,291	0	0	0	0	0	0	0,291	0,16	0	0,510	0	1	0	1,244	0,160	0	0,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244	0,16	0	0,5	0	1	0	0	0,079	6,77%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, уд. 60 авт ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	0,938	0	0,938	0,400	0	0,053	0	1	0	0,235	0	0	0	0	0	0	0,235	0	0	0	0	0	0	0,235	0,40	0	0,053	0	1	0	1,043	0,400	0	0,045	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0,4	0	0,05	0	1	0	0	0,105	11,18%	
1.4.3.	Строительство 2Б/Ш-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" в школе с. Михайловка	J_КЭС_24	0,482	0	0,482	0,000	0	0,440	0	0	0	0,121	0	0	0	0	0	0	0,121	0	0	0	0	0	0	0,121	0	0	0,440	0	0	0	0,121	0	0	0,440	0	0	0	0,465	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4648	0	0	0,426	0	0	0	0	-0,017	-3,57%	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**нд**	**21,361**	**0**	**21,361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**5,490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**21,427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**-0,535**	**-2,43%**	
1.6.1	Гидравлический Экскаватор	J_КЭС_15	4,623	0	4,623	0	0	0	0	1	0	1,156	0	0	0	0	0	0	1,156	0	0	0	0	0	0	1,156	0	0	0	0	0	0	1,156	0	0	0	0	1	0	4,623	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бипланый (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	4,000	0	4,000	0	0	0	0	1	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4,500	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	0	0	0	0	1	0	0	0,500	12,50%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	10,417	0	10,417	0	0	0	0	1	0	2,604	0	0	0	0	0	0	2,604	0	0	0	0	0	0	2,604	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9,387	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3867	0	0	0	0	1	0	0	-1,030	-9,89%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	2,320	0	2,320	0	0	0	0	1	0	0,730	0	0	0	0	0	0	0,730	0	0	0	0	0	0	0,730	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,915	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915	0	0	0	0	1	0	0	-0,005	-0,16%	

Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025																															
				План					Факт																									
				Всего					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал				
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
0	**Всего по инвестиционной программе**	нд	нд	**6,450**	**нд**	**10,960**	**нд**	**275**	**5,950**	**0**	**10,599**	**0**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,400**	**0**	**6,371**	**0**	**5**	**5,550**	**0**	**4,228**	**0**	**346**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	нд	нд	**5,890**	**нд**	**9,957**	**нд**	**269**	**5,390**	**0**	**9,628**	**0**	**345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,400**	**0**	**5,945**	**0**	**1**	**4,990**	**0**	**3,683**	**0**	**344**
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	нд	нд	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**15**	**5,140**	**0**	**0,340**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,400**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4,740**	**0**	**0**	**0**	**12**
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**15**	**5,140**	**0**	**0,340**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,400**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4,740**	**0**	**0**	**0**	**12**
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	нд	1,930	0	0,160	0	5	1,430	0	0,340	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0,340	0	3
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	нд	3,710	0	0,000	0	10	3,710	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	3,310	0	0	0	9
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	Г	**нд**	**0,250**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0,250**	**0**	**9,288**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0,250**	**0**	**3,34**	**0**	**1**
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**0,250**	**0**	**9,797**	**0**	**1**	**0,250**	**0**	**9,288**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0,250**	**0**	**3,34**	**0**	**1**
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	нд	0,000	0	2,600	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	нд	0,000	0	0,309	0	0	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,320	0	0
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	нд	0,000	0	0,290	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	нд	0,000	0	0,857	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	нд	0,000	0	2,270	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	нд	0,250	0	2,183	0	1	0,250	0	2,183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,250	0	2,183	0	1
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	нд	0,000	0	0,773	0	0	0	0	0,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,340	0	0
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	нд	0,000	0	0,515	0	0	0	0	0,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	**нд**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**0,560**	**нд**	**1,003**	**нд**	**2**	**0,560**	**0**	**0,971**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,426**	**0**	**0**	**0,560**	**0**	**0,545**	**0**	**2**
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	нд	0,160	0	0,510	0	1	0,160	0	0,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,160	0	0,500	0	1
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	нд	0,400	0	0,053	0	1	0,400	0	0,045	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,045	0	1
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	нд	0,000	0	0,440	0	0	0,000	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Зам.управляющего Ригида В.В

Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

за 4 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025																																																																						Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений
				План																															Факт																																									
				Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал							Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал														
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	8
0	**Всего по инвестиционной программе**	Г	нд	**6.450**	**нд**	**10.960**	**нд**	**нд**	**нд**	**275**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**6.450**	**нд**	**10.960**	**нд**	**нд**	**нд**	**275**	**5.950**	**нд**	**10.599**	**нд**	**нд**	**нд**	**351**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0.400**	**нд**	**6.371**	**нд**	**нд**	**нд**	**5**	**5.550**	**нд**	**4.228**	**нд**	**нд**	**нд**	**346**	**-0.500**	**нд**	**-0.361**	**нд**	**нд**	**нд**	**76**	
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	Г	нд	**5,890**	**нд**	**9,957**	**нд**	**нд**	**нд**	**269**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**5,890**	**нд**	**9,957**	**нд**	**нд**	**нд**	**269**	**5,390**	**нд**	**9,628**	**нд**	**нд**	**нд**	**345**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0,400**	**нд**	**5,945**	**нд**	**нд**	**нд**	**1**	**4,990**	**нд**	**3,683**	**нд**	**нд**	**нд**	**344**	**-0,500**	**нд**	**-0,329**	**нд**	**нд**	**нд**	**76**	
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	нд	нд	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**нд**	**нд**	**15**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**нд**	**нд**	**15**	**5,140**	**нд**	**0,340**	**нд**	**нд**	**нд**	**13**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0,400**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**1**	**4,740**	**нд**	**0,340**	**нд**	**нд**	**нд**	**12**	**-0,500**	**нд**	**0,180**	**нд**	**нд**	**нд**	**-2**	
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	нд	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**нд**	**нд**	**15**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**5,640**	**нд**	**0,160**	**нд**	**нд**	**нд**	**15**	**5,140**	**нд**	**0,340**	**нд**	**нд**	**нд**	**13**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**0**	**0,400**	**нд**	**0**	**нд**	**нд**	**нд**	**1**	**4,740**	**нд**	**0,340**	**нд**	**нд**	**нд**	**12**	**-0,500**	**нд**	**0,180**	**нд**	**нд**	**нд**	**-2**	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	нд	1,93	0	0,160	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,93	0	0,160	0	0	0	5	1,430	0	0,340	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0,340	0	0	0	3	-0,500	0	0,180	0	0	0	-2	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	нд	3,71	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,71	0	0	0	0	0	10	3,71	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0	1	3,31	0	0	0	0	0	9	0,000	0	0,000	0	0	0	0	
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	Г	нд	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**9,288**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,343**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,000**	**0**	**-0,509**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	нд	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,25**	**0**	**9,797**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**9,288**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,343**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0,000**	**0**	**-0,509**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	нд	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,140	0	0	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	нд	0	0	0,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,309	0	0	0	0	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0,011	0	0	0	0	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	нд	0	0	0,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,290	0	0	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,068	0	0	0	0	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	нд	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	нд	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	нд	0,25	0	2,183	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	2,183	0	0	0	1	0,250	0	2,183	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,250	0	2,183	0	0	0	1	0,000	0	0,000	0	0	0	0	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	нд	0	0	0,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,773	0	0	0	0	0	0	0,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,340	0	0	0	0	0	0	-0,433	0	0	0	0	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	нд	0	0	0,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,515	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,500	0	0	0	0	0	0	-0,015	0	0	0	0	
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**нд**	нд	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	нд	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	нд	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	78	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**нд**	нд	**0,560**	**0**	**1,003**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,560**	**0**	**1,003**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0,560**	**0**	**0,971**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,560**	**0**	**0,545**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**-0,032**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	нд	0,16	0	0,510	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,160	0	0,510	0	0	0	1	0,160	0	0,500	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,160	0	0,500	0	0	0	1	0,000	0	-0,010	0	0	0	0	
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	нд	0,40	0	0,053	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,053	0	0	0	1	0,400	0	0,045	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,045	0	0	0	1	0,000	0	-0,008	0	0	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	нд	0	0	0,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,440	0	0	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,014	0	0	0	0	
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**нд**	**нд**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	нд	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	нд	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	нд	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	нд	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 4 квартал 2025 года

Отчет об исполнении инвес Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2025																																																		Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План																									Факт																														
				Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал										
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8
0	Всего по инвестиционной программе	нд	нд	5,400	0	6,611	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	6,771	0	268	4,760	0	6,657	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	4,857	0	1	4,360	0	1,800	0	343	-0,640	0	0,046	0	76	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	нд	5,400	0	6,611	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	6,771	0	268	4,760	0	6,657	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	4,857	0	1	4,360	0	1,800	0	343	-0,640	0	0,046	0	76	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,400	0	0,000	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0,160	0	15	4,760	0	0,000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	4,360	0	0,000	0	12	-0,640	0	0	0	-2	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,400	0	0,000	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0,160	0	15	4,760	0	0,000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	4,360	0	0,000	0	12	-0,640	0	0	0	-2	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	нд	1,690	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0	5	1,050	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	3	-0,640	0	0	0	-2	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	нд	3,710	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710	0	0	0	10	3,710	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0	0	0	1	3,310	0	0	0	9	0	0	0	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0	6,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	6,611	0	0	0,000	0	6,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,857	0	0	0,000	0	1,800	0	0	0,000	0	0,046	0	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	нд	0,00	0	6,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	6,611	0	0	0,000	0	6,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,857	0	0	0,000	0	1,800	0	0	0,000	0	0,046	0	0	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	нд	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,140	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	нд	0	0	0,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,309	0	0	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,320	0	0	0	0	0,011	0	0	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	нд	0	0	0,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,290	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,068	0	0	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	нд	0	0	0,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,750	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,107	0	0	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	нд	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	0	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	нд	0	0	0,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,790	0	0	0	0	0,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,790	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	нд	0	0	0,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,270	0	0	0	0	0,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,270	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	нд	0	0	0,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,420	0	0	0	0	0,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,420	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	78	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	78	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	78	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

4 квартал 2025 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжения Приморского края

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование кап.вложений 2025г, млн.руб. (с НДС)	Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)																												
			План	План	Факт																											
					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал						
			Всего	Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.2.1	7.2.2	7.2.3	7.2.4	7.2.5	7.3.1	7.3.2	7.3.3	7.3.4	7.3.5	7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.4.4	7.4.5
0	**Всего по инвестиционной программе**	нд	**61,025**	**50,853875**	**50,863086**	**0**	**2,645**	**46,732**	**1,486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,391**	**0**	**0,989**	**25,995**	**0,406**	**23,472**	**0**	**1,656**	**20,737**	**1,080**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	нд	**31,568**	**26,307**	**26,684**	**0**	**2,241**	**22,957**	**1,486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,499**	**0**	**0,842**	**4,252**	**0,406**	**21,185**	**0**	**1,400**	**18,706**	**1,080**
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	нд	**14,536**	**12,113**	**11,355**	**0**	**0,350**	**10,806**	**0,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,409**	**0**	**0,012**	**0,397**	**0,000**	**10,946**	**0**	**0,338**	**10,409**	**0,200**
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**нд**	**14,536**	**12,113**	**11,355**	**0**	**0,350**	**10,806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,409**	**0**	**0,012**	**0,397**	**0**	**10,946**	**0**	**0,338**	**10,409**	**0,200**
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношеных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_КЭС_01	8,582	7,152	6,731	0	0,149	6,382	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731	0	0,149	6,382	0,200
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_КЭС_02	5,954	4,962	4,624	0	0,200	4,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,409	0	0,012	0,397	0	4,215	0	0,188	4,027	0
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	Г	**10,319**	**8,599**	**9,251**	**0**	**1,542**	**6,423**	**1,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,243**	**0**	**0,830**	**3,007**	**0,406**	**5,008**	**0**	**0,712**	**3,416**	**0,880**
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**	**нд**	**10,319**	**8,599**	**9,251**	**0**	**1,542**	**6,423**	**1,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,243**	**0**	**0,830**	**3,007**	**0,406**	**5,008**	**0**	**0,712**	**3,416**	**0,880**
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_КЭС_03	2,167	1,806	2,148	0	0,412	1,330	0,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148	0	0,412	1,330	0,406	0	0	0	0	0
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_КЭС_04	0,851	0,709	0,550	0	0,059	0,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,550	0	0,059	0,491	0
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_КЭС_06	0,292	0,243	0,328	0	0,023	0,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,328	0	0,023	0,305	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_КЭС_16	0,676	0,564	0,564	0	0,091	0,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,564	0	0,091	0,473	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_КЭС_17	1,444	1,204	1,204	0	0,305	0,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204	0	0,305	0,899	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_КЭС_18	3,916	3,263	3,594	0	0,384	2,330	0,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594	0	0,384	2,330	0,880
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_КЭС_19	0,222	0,185	0,241	0	0,024	0,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,241	0	0,024	0,217	0
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_КЭС_20	0,750	0,625	0,623	0	0,245	0,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,623	0	0,245	0,378	0
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**нд**	**6,714**	**5,595**	**6,078**	**0**	**0,350**	**5,728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**5,231**	**0**	**0,350**	**4,881**	**0**
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	**6,714**	**5,595**	**6,078**	**0**	**0,350**	**5,728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**0**	**0,847**	**0**	**5,231**	**0**	**0,350**	**4,881**	**0**
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_КЭС_09	5,710	4,759	5,231	0	0,350	4,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,231	0	0,350	4,881	0
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интелектуальной системой учета	J_КЭС_21	1,003	0,836	0,847	0	0	0,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,847	0	0	0,847	0	0	0	0	0	0
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**нд**	**3,103**	**2,586**	**2,752**	**0**	**0,404**	**2,348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,465**	**0**	**0,148**	**0,317**	**0**	**2,287**	**0**	**0,256**	**2,031**	**0**
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_КЭС_22	1,398	1,165	1,244	0	0,135	1,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244	0	0,135	1,109	0
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_КЭС_23	1,126	0,938	1,043	0	0,121	0,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	0,121	0,922	0
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_КЭС_24	0,578	0,482	0,465	0	0,148	0,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,465	0	0,148	0,317	0	0	0	0	0	0
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**нд**	**26,354**	**21,961**	**21,427**	**0**	**0**	**21,427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,427**	**0**	**0**	**21,427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_КЭС_15	5,550	4,625	4,625	0	0	4,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625	0	0	4,625	0	0	0	0	0	0
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_КЭС_25	4,800	4,000	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_КЭС_26	12,500	10,417	9,387	0	0	9,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,387	0	0	9,387	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_КЭС_27	3,503	2,920	2,915	0	0	2,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915	0	0	2,915	0	0	0	0	0	0

Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (4 квартал)

Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и газоснабжения Приморского края

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План 2025г.	Факт 2025г.	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн. рублей	464,459	36,130	-428,329	-92,22%	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	464,459	36,130	-428,329	-92,22%	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	567,1936	36,1300	-531,064	-93,63%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	567,194	36,130	-531,064	-93,63%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	161,447	0,000	-161,447	-100,00%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	102,734	0,000	-102,73	-100,00%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	102,734	0,000	-102,73	-100,00%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	102,734	0,000	-102,734	-100,00%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей					
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	48,952	0,000	-48,952	-100,00%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	9,761	0,000	-9,761	-100,00%	
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	41,987	0,000	-41,987	-100,00%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	41,987	0,000	-41,987	-100,00%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей					
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей					
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	258,34291	0,000	-258,343	-100,00%	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	12,67838	0,000	-12,678	-100,00%	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	3,71856	0	-3,719	-100,00%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	1,254	0,000	-1,254	-100,00%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	2,464	0,000	-2,464	-100,00%	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	52,88905	0,000	-52,889	-100,00%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	36,942	0,000	-36,942	-100,00%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	15,947	0,000	-15,947	-100,00%	
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей					
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей					
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей					
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн. рублей					
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей					
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей					
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей					
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей					
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей					
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей					
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей					
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей					

4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей					
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей					
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей					
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей					
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей					
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей					
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей					
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей					
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей					
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей					
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	млн. рублей	**36,130**	**36,130**	**0,00**	0,00%	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	36,130	36,130	0,00	0,00%	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей					
IX	Иные сведения:	-					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей					
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей					
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей					
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей					
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-					
	БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей					
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей					
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей					
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей					
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей					
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей					
11.3	**Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети**	**млн. рублей**					
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей					
11.7	Страховые взносы	млн. рублей					
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей					
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей					
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей					
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей					
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей					
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей					
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей					
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей					
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей					
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей					
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей					
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей					
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей					
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей					
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей					

13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей					
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей					
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей					
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей					
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей					
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
13.4	Иные сведения:	-					
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей					
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей					
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей					
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей					
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн. рублей					
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей					
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей					
14.4.2	векселя	млн. рублей					
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей					
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей					
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей					
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей					
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей					
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей					
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей					
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей					
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей					
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей					
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн. рублей					
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей					
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей					
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей					
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн. рублей					
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей					
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей					
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей					
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	млн. рублей					
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	млн. рублей					
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей					
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей					
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей					
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей					
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей					
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей					
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей					
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей					
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей					
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей					
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%					
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%					
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%					
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%					
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%					
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%					
	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	x	x		x	x
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт					
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час					

24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт					
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час					
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	x	x		x	x
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	x	x		x	x
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.7.2	электрической мощности	МВт					
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	x	x		x	x
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	x	x		x	x
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.9.2	электрической мощности	МВт					
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x		x	x
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	438,516	456,989	18,4732	4,21%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч					
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч					
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч					
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	32,652	33,9697	1,3177	4,04%	
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	59,906	59,906	0,0000	0,00%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт					
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт					
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт					
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	11635,7784	11992,03991	356,2615	3,06%	
25.5	Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей					
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x		x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч					
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей					
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x		x	x
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт					
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт					
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч					
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч					
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч					
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей					
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	233,2		-233,2	-100,00%	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::		млн. рублей	50,854	50,863	0,009211	0,02%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	48,808	48,818	0,009211	0,02%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	36,130	36,130	0,000000	0,00%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	36,130	36,130	0,000000	0,00%	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	36,130	36,130	0,000	0,00%	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн. рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	2,046	2,046	0,000000	0,00%	
2.1	Кредиты	млн. рублей					
2.2	Облигационные займы	млн. рублей					
2.3	Векселя	млн. рублей					
2.4	Займы организаций	млн. рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.6	Использование лизинга	млн. рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	2,0455	2,0455	0,0000000	0,00%	
III	Иные сведения:	-					
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.3	кредитов	млн. рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					