Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор: _____ *организация, адрес, телефон, факс*

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" *организация, адрес, телефон, факс*

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" *организация, адрес, телефон, факс*

Стройка: замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН *наименование, адрес*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	14.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	1	791 121,45	791 121,45	791 121,45
				Итого	791 121,45
				Всего с учетом НДС	949 345,74

Заказчик (генподрядчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН		
(наименование, адрес)		
Объект КТПН №72а		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	14.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	791,121 тыс.руб.
строительных работ	25,076 тыс.руб.
монтажных работ	766,045 тыс.руб.
Средства на оплату труда	38,385 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	91,34 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка КТПН №72а													
1	ГЭСНм08-01-025-02	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ-А**	шт		1	34 264,39	34 607,03	16 473,33	16 645,38		1 488,32	38,1 38,1	11,08 11,08
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 16 473,33)					16 143,86						
	1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	38,1	38,1	428,09	16 473,33	16 473,33					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	9,05	9,05	1 631,15 575,05	14 909,53		14 909,53	580,80			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,03	2,03	788,59 491,99	1 616,85		1 616,85	496,91			
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,01	2,01	58,62	119,00		119,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм	т	0,0015	0,0015	442 047,00	669,70				669,70		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,5	0,5	192,00	96,96				96,96		
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,009	0,009	72 575,00	659,71				659,71		
	14.4.04.12-0008	Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная	т	0,00024	0,00024	255 555,00	61,95				61,95		
2	**Оборудование с/ф №2706/002 от 27.06.2023**	**КТПН 400/6/0,4**	**шт**		**1**	**600 000,00**	**606 000,00**				**606 000,00**	**0 0**	**0 0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
3	**ГЭСН27-04-001-04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	**100 м3**		**0,02**	**182 809,44**	**3 692,76**	**156,12**	**954,75**		**2 581,89**	**21,6 0,43**	**20,6 0,41**
		Объем=2 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 148% ФОТ (от 156,12)					231,06						
	1-2-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	21,6	0,432	357,81	156,12	156,12					
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	0,0518	1 908,33 575,05	99,84		99,84	11,62			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	0,046	2 153,83 575,05	100,07		100,07	11,62			
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46	0,0492	1 139,24 428,09	56,61		56,61	8,65			
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12,21	0,2442	2 733,14 575,05	674,11		674,11	11,62			
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04	0,0208	1 147,97 491,99	24,12		24,12	9,94			
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	0,14	30,90	4,37				4,37		
Д	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	100	2	1 276,00	2 577,52				2 577,52		
4	**ГЭСН07-01-001-01**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т**	**100 шт**		**0,02**	**751 442,68**	**15 179,14**	**513,33**	**397,79**		**14 268,02**	**65,2 1,3**	**24,61 0,49**
		Объем=2 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 111% ФОТ (от 513,33)					569,80						
	1-3-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	65,2	1,304	389,76	513,33	513,33					
	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	22,03	0,4406	777,77 575,05	346,11		346,11	11,62			
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,97	0,0194	1 139,24 428,09	22,32		22,32	8,65			
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	1,17	0,0234	8,37	0,20		0,20				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,61	0,0322	788,59 491,99	25,65		25,65	9,94			
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	1,17	0,0234	148,70	3,51		3,51				
Д	02.3.01.02-1011	Песок природный I класс, средний, круглые сита	м3	9,6	0,192	1 681,00	325,98				325,98		
Д	05.1.05.04-0016	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход арматуры 4,81 кг	шт	100	2	6 902,00	13 942,04				13 942,04		
Раздел 2. Прокладка КЛ 6,0 кВ от КСО-366 до КТПН №72а													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**ГЭСН01-01-004-06**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3**	**1000 м3**		**0,005**	**55 542,39**	**280,49**	**26,38**	**254,11**			**15** **0,08**	**68,8** **0,34**
		Объем=(10*1*0,5) / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 93% ФОТ (от 26,38)					24,53						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	15	0,075	348,23	26,38	26,38					
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.час	68,8	0,344	731,38 491,99	254,11		254,11	2,48			
6	**ГЭСН01-02-057-03**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3**	**100 м3**		**0,01**	**86 361,04**	**872,25**	**872,25**				**248** **2,48**	**0** **0**
		Объем=1 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 872,25)					785,03						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	248	2,48	348,23	872,25	872,25					
7	**ГЭСНм08-02-142-01**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м**		**0,1**	**17 060,60**	**1 723,13**	**224,03**	**310,63**		**1 188,47**	**5,3** **0,53**	**3,9** **0,39**
		Объем=10 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 224,03)					219,55						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	5,3	0,53	418,51	224,03	224,03					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9	0,39	788,59 491,99	310,63		310,63	49,69			
Д	02.3.01.02-1011	Песок природный I класс, средний, крупные сита	м3	7	0,7	1 681,00	1 188,47				1 188,47		
8	**ГЭСНм08-02-142-02**	**На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01**	**100 м**		**0,1**	**895,92**	**90,49**	**84,12**	**6,37**			**1,99** **0,2**	**0,08** **0,01**
		Объем=10 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 84,12)					82,44						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,99	0,199	418,51	84,12	84,12					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,008	788,59 491,99	6,37		6,37	49,69			
9	**ГЭСНм08-02-141-03**	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг**	**100 м**		**0,2**	**7 908,87**	**1 597,59**	**960,36**	**476,22**		**161,01**	**11,36** **2,27**	**1,88** **0,38**
		Объем=(10*2) / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 960,36)					941,15						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	11,36	2,272	418,51	960,36	960,36					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,94	0,188	1 631,15 575,05	309,72		309,72	116,16			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,58	0,516	12,05	6,28		6,28				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,58	0,516	20,10	10,48		10,48				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,94	0,188	788,59 491,99	149,74		149,74	99,38			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,096	0,0192	47,90	0,93				0,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,001	0,0002	72 575,00	14,66				14,66		
	08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,01	0,002	67 244,00	135,83				135,83		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,25	0,05	168,00	8,48				8,48		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006	0,000012	91 268,00	1,11				1,11		
10	**21.1.06.08-0096**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х70-1000**	**1000 м**		**0,02**	**353 068,00**	**7 131,97**				**7 131,97**	**0** **0**	**0** **0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
11	**ГЭСН01-01-033-02**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0,005**	**15 205,03**	**76,79**		**76,79**			**0** **0**	**8,06** **0,04**
		Объем=5 / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	8,06	0,0403	1 886,48 491,99	76,79		76,79	2,48			
12	**ГЭСН01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**		**0,01**	**32 450,22**	**327,75**	**327,75**				**97,2** **0,97**	**0** **0**
		Объем=1 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 327,75)					294,98						
	1-1-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)	чел.-ч	97,2	0,972	333,85	327,75	327,75					
13	**ГЭСН01-02-027-02**	**Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0,02**	**1 982,54**	**40,04**		**40,04**			**0** **0**	**0,99** **0,02**
		Объем=20 / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,61	0,0122	1 908,33 575,05	23,51		23,51	11,62			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,38	0,0076	2 153,83 575,05	16,53		16,53	11,62			
14	**ГЭСНм08-02-144-05**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	**100 шт**		**0,12**	**9 114,87**	**1 104,72**	**766,94**			**337,78**	**15,12** **1,81**	**0** **0**
		Объем=(3*2*2) / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 766,94)					751,60						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	15,12	1,8144	418,51	766,94	766,94					
	Д 20.2.10.01-0015	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12	100 шт	1	0,12	2 787,00	337,78				337,78		
15	**ГЭСНм08-02-163-02**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2**	**шт**		**4**	**3 379,54**	**13 653,36**	**2 333,28**			**11 320,08**	**1,38** **5,52**	**0** **0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 333,28)					2 286,61						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,38	5,52	418,51	2 333,28	2 333,28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	20.2.09.08-0026	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	1	4	2 802,00	11 320,08				11 320,08		
Раздел 3. Прокладка КЛ 0,4 кВ ф. Реми, ф. Фрегат													
5	ГЭСН01-01-004-06	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3**	1000 м3		0,005	55 542,39	280,49	26,38	254,11			15 0,08	68,8 0,34
		Объем=(10*1*0,5) / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 93% ФОТ (от 26,38)					24,53						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	15	0,075	348,23	26,38	26,38					
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.час	68,8	0,344	731,38 491,99	254,11		254,11	2,48			
16	ГЭСН01-02-057-03	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3**	100 м3		0,01	86 361,04	872,25	872,25				248 2,48	0 0
		Объем=1 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 872,25)					785,03						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	248	2,48	348,23	872,25	872,25					
17	ГЭСНм08-02-142-01	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	100 м		0,1	17 060,60	1 723,13	224,03	310,63		1 188,47	5,3 0,53	3,9 0,39
		Объем=10 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 224,03)					219,55						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	5,3	0,53	418,51	224,03	224,03					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9	0,39	788,59 491,99	310,63		310,63	49,69			
Д	02.3.01.02-1011	Песок природный I класс, средний, круглые сита	м3	7	0,7	1 681,00	1 188,47				1 188,47		
18	ГЭСНм08-02-142-02	**На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01**	100 м		0,1	895,92	90,49	84,12	6,37			1,99 0,2	0,08 0,01
		Объем=10 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 84,12)					82,44						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,99	0,199	418,51	84,12	84,12					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,008	788,59 491,99	6,37		6,37	49,69			
19	ГЭСНм08-02-141-04	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг**	100 м		0,2	11 435,00	2 309,86	1 474,36	674,49		161,01	17,44 3,49	2,64 0,53
		Объем=(10*2) / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 474,36)					1 444,87						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	17,44	3,488	418,51	1 474,36	1 474,36					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,32	0,264	1 631,15 575,05	434,93		434,93	116,16			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,97	0,794	12,05	9,66		9,66				
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	3,97	0,794	24,48	19,63		19,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,32	0,264	788,59 491,99	210,27		210,27	99,38			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,096	0,0192	47,90	0,93				0,93		
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,001	0,0002	72 575,00	14,66				14,66		
	08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,01	0,002	67 244,00	135,83				135,83		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,25	0,05	168,00	8,48				8,48		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006	0,000012	91 268,00	1,11				1,11		
21	21.1.06.08-0183	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000**	1000 м		0,01	733 332,00	7 406,65				7 406,65	0 0	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
22	21.1.06.08-0184	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х150-1000**	1000 м		0,01	889 936,00	8 988,35				8 988,35	0 0	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
23	ГЭСН01-01-033-02	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	1000 м3		0,005	15 205,03	76,79		76,79			0 0	8,00 0,04
		Объем=5 / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	8,06	0,0403	1 886,48 491,99	76,79		76,79	2,48			
24	ГЭСН01-02-061-02	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	100 м3		0,01	32 450,22	327,75	327,75				97,2 0,97	0 0
		Объем=1 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 327,75)					294,98						
	1-1-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)	чел.-ч	97,2	0,972	333,85	327,75	327,75					
25	ГЭСН01-02-027-02	**Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2**	1000 м2		0,02	1 982,54	40,04		40,04			0 0	0,80 0,02
		Объем=20 / 1000											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,61	0,0122	1 908,33 575,05	23,51		23,51	11,62			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,38	0,0076	2 153,83 575,05	16,53		16,53	11,62			
26	ГЭСНм08-02-144-06	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2**	100 шт		0,16	14 080,04	2 275,33	1 536,58			738,75	22,72 3,64	0 0
		Объем=(4*2*2) / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 536,58)					1 505,85						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	22,72	3,6352	418,51	1 536,58	1 536,58					
	20.2.10.01-0016	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13	100 шт	0,5	0,08	3 566,00	288,13				288,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	20.2.10.01-0017	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14	100 шт	0,5	0,08	5 577,00	450,62				450,62		
27	**ГЭСНм08-02-167-03**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	**шт**		**2**	**6 784,28**	**13 704,25**	**6 306,61**	**48,88**		**7 348,76**	**7,46 14,92**	**0,02 0,04**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 6 306,61)					6 180,48						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	7,46	14,92	418,51	6 306,61	6 306,61					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,02	1 631,15 575,05	32,58		32,95	1 161,60			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	788,59 491,99	15,93		15,93	993,82			
Д	20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	шт	1	2	3 638,00	7 348,76				7 348,76		
Раздел 4. Прокладка КЛ 0,4 кВ ф. РЩ№5/2 от КТПН №72а до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф. РЩ №5													
28	**ГЭСНм08-02-147-12**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м**		**0,14**	**9 816,69**	**1 388,08**	**1 230,89**	**90,71**		**66,48**	**20,8 2,91**	**0,4 0,06**
		Объем=14 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 230,89)					1 206,27						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	20,8	2,912	418,51	1 230,89	1 230,89					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,028	1 631,15 575,05	46,13		46,13	81,31			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	4,9	0,686	12,05	8,35		8,35				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	4,9	0,686	20,10	13,93		13,93				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,028	788,59 491,99	22,30		22,30	69,57			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	0,0343	47,90	1,66				1,66		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00062	0,0000868	185 061,00	16,22				16,22		
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025	0,000035	1 112 000,00	39,31				39,31		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0,0001008	91 268,00	9,29				9,29		
29	**21.1.06.08-0181**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000**	**1000 м**		**0,014**	**471 224,00**	**6 663,11**				**6 663,11**	**0 0**	**0 0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
30	**ГЭСНм08-02-163-02**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2**	**шт**		**2**	**3 212,54**	**6 489,34**	**1 166,64**			**5 322,70**	**1,38 2,76**	**0 0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 166,64)					1 143,31						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,38	2,76	418,51	1 166,64	1 166,64					
Д	20.2.09.08-0028	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2	шт	1	2	2 635,00	5 322,70				5 322,70		
Раздел 5. Прокладка КЛ 0,4 кВ ф. РЩ №5/3 от КТПН №72а до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф. РЩ №5													
31	**ГЭСНм08-02-147-12**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м**		**0,14**	**9 816,69**	**1 388,08**	**1 230,89**	**90,71**		**66,48**	**20,8 2,91**	**0,4 0,06**
		Объем=14 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 230,89)					1 206,27						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	20,8	2,912	418,51	1 230,89	1 230,89					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,028	1 631,15 575,05	46,13		46,13	81,31			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	4,9	0,686	12,05	8,35		8,35				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	4,9	0,686	20,10	13,93		13,93				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,028	788,59 491,99	22,30		22,30	69,57			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	0,0343	47,90	1,66				1,66		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00062	0,0000868	185 061,00	16,22				16,22		
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025	0,000035	1 112 000,00	39,31				39,31		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0,0001008	91 268,00	9,29				9,29		
32	21.1.06.08-0181	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000**	1000 м		0,014	471 224,00	6 663,11				6 663,11	0 0	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
33	ГЭСНм08-02-163-02	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2**	шт		2	3 212,54	6 489,34	1 166,64			5 322,70	1,38 2,76	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 166,64)					1 143,31						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,38	2,76	418,51	1 166,64	1 166,64					
Д	20.2.09.08-0028	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2	шт	1	2	2 635,00	5 322,70				5 322,70		
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							753 553,95						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							38 385,03						
Эксплуатация машин							20 754,81						
Материалы							694 414,11						
Строительные работы							25 076,48						
в том числе:													
оплата труда							3 122,21						
эксплуатация машин и механизмов							2 094,42						
материалы							16 849,91						
накладные расходы							3 009,94						
Монтажные работы							766 044,97						
в том числе:													
оплата труда							35 262,82						
эксплуатация машин и механизмов							18 660,39						
материалы							677 564,20						
накладные расходы							34 557,56						
Итого ФОТ (справочно)							38 385,03						
Итого накладные расходы (справочно)							37 567,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по акту							**791 121,45**					**91,3416**	**0**

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию КЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ В.В. Руденко

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"



_____ Р.П. Калуцких