Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ *организация, адрес, телефон, факс*	по ОКПО	
Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" *организация, адрес, телефон, факс*	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис" *организация, адрес, телефон, факс*	по ОКПО	
Стройка: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25 *наименование, адрес*	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
СПРАВКА	1	24.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25	1	403 187,06	403 187,06	403 187,06
				Итого	403 187,06
				Всего с учетом НДС	483 824,47

Директор АО "Коммунэлектросервис" _____ Филиппов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Главный бухгалтер АО "Коммунэлектросервис" _____ Южакова В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №25		
Объект Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

АКТ за Август 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	403,187 тыс.руб.
строительных работ	376,633 тыс.руб.
монтажных работ	26,554 тыс.руб.
Средства на оплату труда	55,252 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	139,24 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена опор ВЛ 0,4 кВ №2-8, 10-19 (одностоечных - 13 шт., с подкосом - 4 шт.)													
1	ГЭСНм08-02-144-06	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2**	100 шт		0,04	9 508,55	315,68	315,68				22,72 0,75	0 0
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 315,68)					309,37						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	18,8576	0,754304	418,51	315,68	315,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ГЭСНм08-02-147-02	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг**	**100 м**		**0,07**	**6 122,86**	**333,78**	**299,57**	**34,21**			**12,32 0,72**	**0,4 0,02**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 299,57)					293,58						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,2256	0,715792	418,51	299,57	299,57					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,166	0,01162	1 764,07 575,05	20,50		20,50	40,25			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,3904	0,167328	13,07	2,19		2,19				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,3904	0,167328	18,16	3,04		3,04				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,166	0,01162	729,79 491,99	8,48		8,48	34,44			
3	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**0,34**	**5 089,08**	**1 436,14**	**1 436,14**				**12,16 3,43**	**0 0**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх ; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх ; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 436,14)					1 407,42						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,0928	3,431552	418,51	1 436,14	1 436,14					
4	ГЭСНм11-01-001-03	**Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг**	**шт**		1	**911,30**	**411,66**	**389,41**	**22,25**			**1,03 1**	**0,06 0,06**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п 84 табл 3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх ; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх ; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 389,41)					354,36						
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	0,9991	0,9991	389,76	389,41	389,41					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,1261	0,1261	55,47	6,99		6,99				
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,05917	0,05917	14,30	0,85		0,85				
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	0,0291	0,0291	186,98	5,44		5,44				
	91.21.16-013	Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.час	0,0291	0,0291	75,17 428,09	2,19		2,19	428,09			
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	0,0291	0,0291	223,96 428,09	6,52		6,52	428,09			
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.час	0,0291	0,0291	8,78	0,26		0,26				
5	ГЭСН33-04-042-01	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**шт**		13	**1 002,50**	**17 984,71**	**5 872,57**	**12 112,14**			**0,81 14,53**	**0,48 8,61**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 872,57)					6 107,47						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,1178	14,5314	404,13	5 872,57	5 872,57					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,6072	7,8936	1 468,08 491,99	11 588,44		11 588,44	6 395,87			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0552	0,7176	729,79 491,99	523,70		523,70	6 395,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**ГЭСН33-04-042-02**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом**	**шт**		**4**	**3 007,69**	**16 602,47**	**3 903,90**	**12 698,52**			**1,75** **9,63**	**1,89** **10,43**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 903,90)					4 060,06						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,415	9,66	404,13	3 903,90	3 903,90					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,3248	5,2992	1 468,08 491,99	7 779,65		7 779,65	1 967,96			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	1,1592	4,6368	982,64 428,09	4 556,31		4 556,31	1 712,36			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1242	0,4968	729,79 491,99	362,56		362,56	1 967,96			
7	**ГЭСН33-04-014-02**	**Установка светильников: с лампами люминесцентными**	**шт**		**1**	**1 776,16**	**1 711,49**	**769,25**	**942,24**			**2,01** **1,95**	**0,81** **0,79**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 769,25)					800,02						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	1,9497	1,9497	394,55	769,25	769,25					
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.час	0,679	0,679	1 273,00 491,99	864,37		864,37	491,99			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1067	0,1067	729,79 491,99	77,87		77,87	491,99			
8	**ГЭСНм08-03-600-01**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	**шт**		**7**	**156,06**	**1 007,51**	**838,18**	**169,33**			**0,28** **1,9**	**0,02** **0,14**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх ; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 838,18)					821,42						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,2716	1,9012	440,87	838,18	838,18					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,0097	0,0679	1 764,07 575,05	119,78		119,78	4 025,35			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0097	0,0679	729,79 491,99	49,55		49,55	3 443,93			
9	**ГЭСН33-04-001-01**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных**	**шт**		**13**	**12 723,22**	**175 766,29**	**17 766,35**	**19 873,26**		**138 126,68**	**2,51** **45,03**	**0,83** **14,89**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 17 766,35)					18 477,00						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,4638	45,0294	394,55	17 766,35	17 766,35					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,9384	12,1992	1 468,08 491,99	17 909,40		17 909,40	6 395,87			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,207	2,691	729,79 491,99	1 963,86		1 963,86	6 395,87			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,39	71,50	27,89				27,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00299	118 177,00	353,35				353,35		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,26	167,00	43,42				43,42		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0052	98 847,00	514,00				514,00		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00013	94 631,00	12,30				12,30		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0078	197 072,00	1 537,16				1 537,16		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0078	267 142,00	2 083,71				2 083,71		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,78	4 002,00	3 121,56				3 121,56		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	26	1 200,00	31 200,00				31 200,00		
10	ГЭСН33-04-001-02	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом**	шт		4	23 006,66	98 391,99	10 846,02	12 270,46		75 275,51	4,98 27,49	1,66 9,16
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 846,02)					11 279,86						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	6,8724	27,4896	394,55	10 846,02	10 846,02					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,8906	7,5624	1 468,08 491,99	11 102,21		11 102,21	1 967,96			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4002	1,6008	729,79 491,99	1 168,25		1 168,25	1 967,96			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,12	71,50	8,58				8,58		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00092	118 177,00	108,72				108,72		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,08	167,00	13,36				13,36		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0016	98 847,00	158,16				158,16		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00004	94 631,00	3,79				3,79		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0024	197 072,00	472,97				472,97		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0024	267 142,00	641,14				641,14		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,24	4 002,00	960,48				960,48		
Д	11.2.04.06	Опоры пропитанные из пиломатериалов хвойных пород 8,5 м	шт	1,75	7	7 633,33	53 433,31				53 433,31		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	8	1 200,00	9 600,00				9 600,00		
11	ГЭСН33-04-015-01	**Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций**	10 м		2	3 084,28	6 710,11	1 872,84	93,87		4 743,40	1,8 4,97	0,01 0,03
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 872,84)					1 947,75						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	2,484	4,968	376,98	1 872,84	1 872,84					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0138	0,0276	729,79 491,99	20,14		20,14	983,98			
	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.час	0,069	0,138	534,31	73,73		73,73				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00012	0,00024	180 836,00	43,40				43,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д		Штырь заземления	шт	2,5	5	700,00	3 500,00				3 500,00		
12	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**0,34**	**28 920,13**	**10 490,36**	**2 387,80**			**8 102,56**	**12,16** **5,71**	**0** **0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 387,80)					2 340,04						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	16,7808	5,705472	418,51	2 387,80	2 387,80					
Д		Болт анкерный	шт	8,8235294	3	500,00	1 500,00				1 500,00		
Д	ФССЦ-20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	0,764706	0,26	7 614,00	1 979,64				1 979,64		
Д	ФССЦ-20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт	0,117647	0,04	6 573,00	262,92				262,92		
Д	25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12 20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	11,764706	4	519,00	2 076,00				2 076,00		
Д	ФССЦ-20.1.01.01-0003	Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна	100 шт	0,1470588	0,05	45 680,00	2 284,00				2 284,00		
13	ГЭСНм11-01-001-03	**Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг**	**шт**		1	**911,30**	**1 072,55**	**554,00**	**31,63**		**486,92**	**1,03** **1,42**	**0,06** **0,08**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 554,00)					504,14						
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	1,4214	1,4214	389,76	554,00	554,00					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,1794	0,1794	55,47	9,95		9,95				
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,08418	0,08418	14,30	1,20		1,20				
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	0,0414	0,0414	186,98	7,74		7,74				
	91.21.16-013	Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.час	0,0414	0,0414	75,17 428,09	3,11		3,11	428,09			
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	0,0414	0,0414	223,96 428,09	9,27		9,27	428,09			
	91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.час	0,0414	0,0414	8,78	0,36		0,36				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00016	0,00016	180 836,00	28,93				28,93		
	01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0,01	0,01	324,00	3,24				3,24		
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм	100 шт	0,03	0,03	376,00	11,28				11,28		
	08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм	т	0,002	0,002	71 645,00	143,29				143,29		
	08.3.11.01-0032	Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм	м	0,83	0,83	332,00	275,56				275,56		
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00005	0,00005	135 278,00	6,76				6,76		
	14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая	т	0,00007	0,00007	170 283,00	11,92				11,92		
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,03	0,03	156,00	4,68				4,68		
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,01	0,01	126,00	1,26				1,26		
14	ГЭСН33-04-014-02	**Установка светильников: с лампами люминесцентными**	**шт**		1	**1 776,16**	**2 446,63**	**1 094,40**	**1 340,50**		**11,73**	**2,01** **2,77**	**0,81** **1,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 094,40)					1 138,18						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	2,7738	2,7738	394,55	1 094,40	1 094,40					
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.час	0,966	0,966	1 273,00 491,99	1 229,72		1 229,72	491,99			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1518	0,1518	729,79 491,99	110,78		110,78	491,99			
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06	142,00	8,52				8,52		
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01	0,01	321,00	3,21				3,21		
15	**ГЭСНм08-03-600-01**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	**шт**		**7**	**156,06**	**1 487,13**	**1 192,47**	**240,91**		**53,75**	**0,28 2,7**	**0,02 0,19**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 192,47)					1 168,62						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,3864	2,7048	440,87	1 192,47	1 192,47					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,0138	0,0966	1 764,07 575,05	170,41		170,41	4 025,35			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0138	0,0966	729,79 491,99	70,50		70,50	3 443,93			
	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0,00021	255 966,00	53,75				53,75		
16	**ГЭСНм08-02-147-12**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м**		**0,07**	**9 829,22**	**936,95**	**840,90**	**62,97**		**33,08**	**20,8 2,01**	**0,4 0,04**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 840,90)					824,08						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	28,704	2,00928	418,51	840,90	840,90					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,276	0,01932	1 764,07 575,05	34,08		34,08	40,25			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	6,762	0,47334	13,07	6,19		6,19				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	6,762	0,47334	18,16	8,60		8,60				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,276	0,01932	729,79 491,99	14,10		14,10	34,44			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	0,01715	47,90	0,82				0,82		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00062	0,0000434	184 926,00	8,03				8,03		
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025	0,0000175	1 122 000,00	19,64				19,64		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0,0000504	91 016,00	4,59				4,59		
17	**ГЭСНм08-02-144-06**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2**	**100 шт**		**0,04**	**9 508,55**	**524,87**	**524,87**				**22,72 1,25**	**0 0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 524,87)					514,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	31,3536	1,254144	418,51	524,87	524,87					
18	ГЭСН33-04-016-01	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор**	**шт**		21	145,37	4 212,78	2 110,90	2 101,88			0,2 5,8	0,11 3,19
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 110,90)					2 195,34						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,276	5,796	364,20	2 110,90	2 110,90					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1518	3,1878	19,65	62,64		62,64				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1518	3,1878	639,70 575,05	2 039,24		2 039,24	12 076,05			
19	ГЭСН33-04-016-05	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	**шт**		13	183,36	3 289,46	1 633,44	1 656,02			0,25 4,49	0,14 2,51
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 633,44)					1 698,78						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,345	4,485	364,20	1 633,44	1 633,44					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1932	2,5116	19,65	49,35		49,35				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1932	2,5116	639,70 575,05	1 606,67		1 606,67	7 475,65			
20	ГЭСН33-04-016-06	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	**шт**		4	214,75	1 185,45	603,12	582,33			0,3 1,66	0,16 0,88
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 603,12)					627,24						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,414	1,656	364,20	603,12	603,12					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,2208	0,8832	19,65	17,35		17,35				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,2208	0,8832	639,70 575,05	564,98		564,98	2 300,20			

Итоги по акту:	
Итого прямые затраты (справочно)	346 317,96
в том числе:	
Оплата труда рабочих	55 251,81
Эксплуатация машин	64 232,52
Материалы	226 833,63
Строительные работы	376 633,03
в том числе:	
оплата труда	46 472,79
эксплуатация машин и механизмов	63 671,22
материалы	218 157,32
накладные расходы	48 331,70
Монтажные работы	26 554,03
в том числе:	
оплата труда	8 779,02
эксплуатация машин и механизмов	561,30
материалы	8 676,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		накладные расходы					8 537,40						
		Итого ФОТ (справочно)					**55 251,81**						
		Итого накладные расходы (справочно)					56 869,10						
		ВСЕГО по акту					**403 187,06**					**139,235944**	**0**

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ **Р.П. Калуцких**

-111-

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 625)

Счет-фактура № 28 от 21 августа 2023 г.

Исправление № -- от --

Бух
к оплате
13.02.2023.

Продавец: ИП Узлов Николай Александрович
Адрес: 692436, Приморский край, Дальнегорск г, Дальнегорский ГО, Строительная ул, дом № 54, квартира 3
ИНН/КПП продавца: 250504995313
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: АО "Коммуналэлектросервис"
Адрес: 692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А
ИНН/КПП покупателя: 2505010540/250501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Оказание услуг грузовым транспортом и механизмами	169	маш/час	11,500	4 850,00	55 775,00	без акциза	без НДС	без НДС	55 775,00	–	–	–
Всего к оплате					55 775,00		X	без НДС	55 775,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) Узлов Н. А. (ф.и.о.)

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

АО «КЭС»
ВХ. № 622
«22» 08 2023г.

Акт № 28 от 21 августа 2023 г.

Исполнитель: ИП Узлов Николай Александрович, ИНН 250504995313, 692436, Приморский край, Дальнегорск г, Дальнегорский ГО, Строительная ул, дом № 54, квартира 3, р/с 40802810900680000130, в банке "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО), БИК 041012765, к/с 30101810300000000765

Заказчик: АО "Коммунэлектросервис", ИНН 2505010540, 692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А, р/с 40702810600190000151, в банке ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", БИК 040507803, к/с 30101810200000000803

Основание: основной

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг грузовым транспортом и механизмами	11,5	маш/час	4 850,00	55 775,00

Итого: 55 775,00

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 55 775,00 руб.

Пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Узлов Николай Александрович

Узлов Н.А.

ЗАКАЗЧИК

АО "Коммунэлектросервис"

АО «КЭС»
ВХ. № 622
«22» 08 2023 г.

23.08.2023	23.08.2023	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 731

23.08.2023		
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей

ИНН 2505010540	**КПП** 250501001	**Сумма**	55775=
АО "Коммунэлектросервис"			
		Сч. N	40702810600190000151
Плательщик			
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"		**БИК**	040507803
		Сч. N	30101810200000000803
Банк плательщика			
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)		**БИК**	041012765
		Сч. N	30101810300000000765
Банк получателя			
ИНН 250504995313	**КПП**	**Сч. N**	40802810900680000130
ИП УЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ			

		Вид оп.	01	**Срок плат.**	
		Наз. пл.		**Очер. плат.**	5
Получатель		**Код**		**Рез. поле**	

Оплата по счету № 28 от 21.08.2023г. за услуги,
НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи **Отметки банка**

М.П.

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
ИСПОЛНЕНО
Ответственный сотрудник ВК
23.08.2023
БИК 040507803
К/с 30101810200000000803
ЭП ПОДЛИННА

Доставлено по системе "iBank" 24.08.2023 23:09 GMT+10:00 ЭП ПОДЛИННА	
ID документа:394001134756	**Распечатано 03.10.2023 09:20 GMT+10:00**
Ответственный сотрудник ВК	**ID ключа проверки ЭП:16716012870012234445**
Период действия ключа ЭП с 21.12.2022 00:00 GMT+10:00 по 20.12.2023 23:59 GMT+10:00	