Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №40
наименование, адрес

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	2	23.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №40	1	464 659,17	464 659,17	464 659,17
				Итого	464 659,17
				Всего с учетом НДС	557 591,00

Директор АО "Коммунэлектросервис" _____ Филиппов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Главный бухгалтер АО "Коммунэлектросервис" _____ Южакова В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №40		
Объект Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

АКТ за Август 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	464,659 тыс.руб.
строительных работ	442,514 тыс.руб.
монтажных работ	22,145 тыс.руб.
Средства на оплату труда	57,221 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	145,22 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена опор ВЛ 0,4 кВ №1-15, 20-23 (одностоечных - 13 шт., с подкосом - 6 шт.)													
1	ГЭСНм08-02-144-05	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	100 шт		0,04	6 327,87	210,09	210,09				15,12 0,5	0 0
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 210,09)					205,89						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,5496	0,501984	418,51	210,09	210,09					
2	ГЭСНм08-02-147-02	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг**	100 м		0,07	5 744,75	333,78	299,57	34,21			12,32 0,72	0,4 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 299,57)					293,58						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,2256	0,715792	418,51	299,57	299,57					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,166	0,01162	1 764,07 575,05	20,50		20,50	40,25			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,3904	0,167328	13,07	2,19		2,19				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,3904	0,167328	18,16	3,04		3,04				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,166	0,01162	729,79 491,99	8,48		8,48	34,44			
3	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**0,16**	**5 089,08**	**675,83**	**675,83**				**12,16** **1,61**	**0** **0**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 675,83)					662,31						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,0928	1,614848	418,51	675,83	675,83					
4	ГЭСН33-04-042-04	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных**	**шт**		1	**2 071,71**	**2 858,97**	**691,55**	**2 167,42**			**1,24** **1,71**	**1,1** **1,52**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 691,55)					719,21						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,7112	1,7112	404,13	691,55	691,55					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,4352	1,4352	1 468,08 491,99	2 106,99		2 106,99	491,99			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0828	0,0828	729,79 491,99	60,43		60,43	491,99			
5	ГЭСН33-04-042-01	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**шт**		12	**1 002,50**	**16 601,27**	**5 420,84**	**11 180,43**			**0,81** **13,41**	**0,48** **7,95**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 420,84)					5 637,67						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,1178	13,4136	404,13	5 420,84	5 420,84					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,6072	7,2864	1 468,08 491,99	10 697,02		10 697,02	5 903,88			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0552	0,6624	729,79 491,99	483,41		483,41	5 903,88			
6	ГЭСН33-04-042-02	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом**	**шт**		6	**3 007,69**	**24 903,61**	**5 855,84**	**19 047,77**			**1,75** **14,49**	**1,89** **15,65**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 855,84)					6 090,07						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,415	14,49	404,13	5 855,84	5 855,84					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,3248	7,9488	1 468,08 491,99	11 669,47		11 669,47	2 951,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	1,1592	6,9552	982,64 428,05	6 834,4		6 834,4	2 568,5			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1242	0,7452	729,79 491,99	543,84		543,84	2 951,94			
7	ГЭСН33-04-001-01	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных**	шт		13	12 723,22	175 766,25	17 766,35	19 873,2		138 126,6	2,51 45,03	0,83 14,89
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 17 766,35)					18 477,00						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,4638	45,0294	394,9	17 766,3	17 766,35					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,9384	12,1992	1 468,08 491,99	17 909,4		17 909,4	6 395,87			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,207	2,691	729,79 491,99	1 963,86		1 963,86	6 395,87			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,39	71,50	27,89				27,89		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00299	118 177,00	353,35				353,35		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,26	167,00	43,42				43,42		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0052	98 847,00	514,00				514,00		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00013	94 631,00	12,30				12,30		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0078	197 072,00	1 537,16				1 537,16		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0078	267 142,00	2 083,71				2 083,71		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,78	4 002,00	3 121,56				3 121,56		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	26	1 200,00	31 200,00				31 200,00		
8	ГЭСН33-04-001-02	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом**	шт		6	22 953,19	147 267,13	16 269,03	18 405,68		112 592,42	4,98 41,23	1,66 13,74
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 16 269,03)					16 919,79						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	6,8724	41,2344	394,55	16 269,03	16 269,03					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,8906	11,3436	1 468,08 491,99	16 653,31		16 653,31	2 951,94			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4002	2,4012	729,79 491,99	1 752,37		1 752,37	2 951,94			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,18	71,50	12,87				12,87		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00138	118 177,00	163,08				163,08		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,12	167,00	20,04				20,04		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0024	98 847,00	237,23				237,23		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00006	94 631,00	5,68				5,68		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0036	197 072,00	709,46				709,46		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0036	267 142,00	961,71				961,71		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,36	4 002,00	1 440,72				1 440,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	11.2.04.06	Опоры пропитанные из пиломатериалов хвойных пород 8,5 м	шт	1,8333333	11	7 633,33	83 966,63				83 966,63		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	2	12	1 200,00	14 400,00				14 400,00		
9	ГЭСН33-04-015-01	**Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций**	**10 м**		**3**	**2 734,28**	**9 015,16**	**2 809,25**	**140,81**		**6 065,10**	**1,8 7,44**	**0,01 0,04**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 809,25)					2 921,62						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	2,484	7,452	376,98	2 809,25	2 809,25					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0138	0,0414	729,79 491,99	30,21		30,21	1 475,97			
	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.час	0,069	0,207	534,31	110,60		110,60				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00012	0,00036	180 836,00	65,10				65,10		
Д		Штырь заземления	шт	2	6	700,00	4 200,00				4 200,00		
10	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**0,16**	**101 155,96**	**16 494,37**	**1 123,67**			**15 370,70**	**12,16 2,68**	**0 0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 123,67)					1 101,20						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	16,7808	2,684928	418,51	1 123,67	1 123,67					
Д		Болт анкерный	шт	100	16	500,00	8 000,00				8 000,00		
Д	ФССЦ-20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	3,0625	0,49	7 614,00	3 730,86				3 730,86		
Д	ФССЦ-20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт	0,5	0,08	6 573,00	525,84				525,84		
Д	25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12 20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	37,5	6	519,00	3 114,00				3 114,00		
11	ГЭСНм08-02-147-11	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг**	**100 м**		**0,07**	**8 329,83**	**792,11**	**698,60**	**60,43**		**33,08**	**17,28 1,67**	**0,4 0,04**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 698,60)					684,63						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	23,8464	1,669248	418,51	698,60	698,60					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,276	0,01932	1 764,07 575,05	34,08		34,08	40,25			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	5,6028	0,392196	13,07	5,13		5,13				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,6028	0,392196	18,16	7,12		7,12				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,276	0,01932	729,79 491,99	14,10		14,10	34,44			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	0,01715	47,90	0,82				0,82		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00062	0,0000434	184 926,00	8,03				8,03		
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025	0,0000175	1 122 000,00	19,64				19,64		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0,0000504	91 016,00	4,59				4,59		
12	ГЭСНм08-02-144-05	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	**100 шт**		**0,04**	**6 327,87**	**349,30**	**349,30**				**15,12 0,83**	**0 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 349,30)					342,31						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	20,8656	0,834624	418,51	349,30	349,30					
13	ГЭСН33-04-016-01	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор**	**шт**		**25**	**145,37**	**5 015,21**	**2 512,98**	**2 502,23**			**0,2 6,9**	**0,11 3,8**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 512,98)					2 613,50						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,276	6,9	364,20	2 512,98	2 512,98					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1518	3,795	19,65	74,57		74,57				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1518	3,795	639,70 575,05	2 427,66		2 427,66	14 376,25			
14	ГЭСН33-04-016-05	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	шт		13	183,36	3 289,46	1 633,44	1 656,02			**0,25 4,49**	**0,14 2,51**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 633,44)					1 698,78						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,345	4,485	364,20	1 633,44	1 633,44					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1932	2,5116	19,65	49,35		49,35				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1932	2,5116	639,70 575,05	1 606,67		1 606,67	7 475,65			
15	ГЭСН33-04-016-06	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	шт		6	214,75	1 778,17	904,67	873,50			**0,3 2,48**	**0,16 1,32**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 904,67)					940,86						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,414	2,484	364,20	904,67	904,67					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,2208	1,3248	19,65	26,03		26,03				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,2208	1,3248	639,70 575,05	847,47		847,47	3 450,30			
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							405 350,75						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							57 221,01						
Эксплуатация машин							75 941,76						
Материалы							272 187,98						
Строительные работы							442 513,77						
в том числе:													
оплата труда							53 863,95						
эксплуатация машин и механизмов							75 847,12						
материалы							256 784,20						
накладные расходы							56 018,50						
Монтажные работы							22 145,40						
в том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		оплата труда					3 357,06						
		эксплуатация машин и механизмов					94,64						
		материалы					15 403,78						
		накладные расходы					3 289,92						
		Итого ФОТ (справочно)					57 221,01						
		Итого накладные расходы (справочно)					59 308,42						
		ВСЕГО по акту					**464 659,17**					**145,221024**	**0**

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.Л. Калуцких

01.09.2023	01.09.2023	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 760

01.09.2023		
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Пятьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей

ИНН 2505010540	**КПП** 250501001	**Сумма**	53350=
АО "Коммунэлектросервис"			
		Сч. N	40702810600190000151
Плательщик			
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"		**БИК**	040507803
		Сч. N	30101810200000000803
Банк плательщика			
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)		**БИК**	041012765
		Сч. N	30101810300000000765
Банк получателя			
ИНН 250504995313	**КПП**	**Сч. N**	40802810900680000130
ИП УЗЛОВ НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

Оплата по счету 38 от 28.18.23г., транспортные услуги
НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи **Отметки банка**

М.П.

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
ИСПОЛНЕНО
Ответственный сотрудник ВК
01.09.2023
БИК 040507803
К/с 30101810200000000803
ЭП ПОДЛИННА

Доставлено по системе "iBank" 04.09.2023 23:12 GMT+10:00 ЭП ПОДЛИННА	
ID документа:394969562587	**Распечатано 03.10.2023 09:20 GMT+10:00**
Ответственный сотрудник ВК	**ID ключа проверки ЭП:1671601287001223445**
Период действия ключа ЭП с 21.12.2022 00:00 GMT+10:00 по 20.12.2023 23:59 GMT+10:00	

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 625)

Счет-фактура № 38 от 28 августа 2023 г.

Исправление № -- от --

Бух
и онлайн
18.08.2023г

Продавец: ИП Узлов Николай Александрович
Адрес: 692436, Приморский край, Дальнегорск г, Дальнегорский ГО, Строительная ул, дом № 54, квартира 3
ИНН/КПП продавца: 250504995313
Грузоотправитель и его адрес: –
Грузополучатель и его адрес: –
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: АО "Коммунэлектросервис"
Адрес: 692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А
ИНН/КПП покупателя: 2505010540/250501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Оказание услуг грузовым транспортом и механизмами	169	маш/час	11,000	4 850,00	53 350,00	без акциза	без НДС	без НДС	53 350,00	–	–	–
Всего к оплате					53 350,00		X	без НДС	53 350,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ _____
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ _____
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ Узлов Н. А. _____
(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

АО «КЭС»
ВХ. № 638
«28» 08 2023г.

Акт № 38 от 28 августа 2023 г.

Исполнитель: **ИП Узлов Николай Александрович, ИНН 250504995313, 692436, Приморский край, Дальнегорск г, Дальнегорский ГО, Строительная ул, дом № 54, квартира 3, р/с 40802810900680000130, в банке "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО), БИК 041012765, к/с 30101810300000000765**

Заказчик: **АО "Коммунэлектросервис", ИНН 2505010540, 692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А, р/с 40702810600190000151, в банке ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", БИК 040507803, к/с 30101810200000000803**

Основание: **основной**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг грузовым транспортом и механизмами	11	маш/ча	4 850,00	53 350,00

Итого: **53 350,00**

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 350,00 руб.

Пятьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Узлов Николай Александрович

Узлов Н.А.

ЗАКАЗЧИК

АО "Коммунэлектросервис"

АО «КЭС»
ВХ. № 638
«28» 08 2023г.