Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
Форма по ОКУД		0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка ВЛ 6,0 кВ фидера "Телевышка" от КТПН №92 до опоры №132 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесущий изолированный кабель типа EXCEL
наименование, адрес

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
СПРАВКА	4	01.09.2023	25.09.2023	30.09.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция участка ВЛ 6,0 кВ фидера "Телевышка"	1	3 119 185,17	3 119 185,17	3 119 185,17
				Итого:	3 119 185,17
				Всего с учетом НДС:	3 743 022,20

Директор АО "Коммунэлектросервис" _____ Филиппов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Главный бухгалтер АО "Коммунэлектросервис" _____ Южакова В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Реконструкция участка ВЛ 6,0 кВ фидера "Телевышка" от КТПН №92 до опоры №132 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесущий изолированный кабель типа EXCEL		
(наименование, адрес)		
Объект Реконструкция участка ВЛ 6,0 кВ фидера "Телевышка"		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	01.09.2023	25.09.2023	30.09.2023

АКТ за Сентябрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	3119,185 тыс.руб.
строительных работ	3088,744 тыс.руб.
монтажных работ	30,442 тыс.руб.
Средства на оплату труда	241,917 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	383,30 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ВЛ 6,0 кВ ф. Телецентр - реконструкция													
1	**ГЭСН33-04-040-03**	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры**	**шт**		**5**	**1 775,95**	**8 879,76**	**5 325,10**	**3 554,66**	**1 668,70**		**2,8014 14,01**	**0,759 3,8**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 100,31)					7 384,32						
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	2,8014	14,01	380,17	5 326,18	5 326,18					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,621	3,11	982,64 428,09	3 056,01		3 056,01	1 331,36			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,138	0,69	729,79 491,99	503,56		503,56	339,47			
2	**ГЭСН33-04-042-01**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**шт**		**7**	**1 383,45**	**9 684,15**	**3 162,18**	**6 521,97**	**2 281,30**		**1,1178 7,82**	**0,6624 4,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 506,72)					5 726,99						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,1178	7,82	404,13	3 160,30	3 160,30					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,6072	4,25	1 468,08 491,99	6 239,34		6 239,34	2 090,96			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0552	0,39	729,79 491,99	284,62		284,62	191,88			
3	**ГЭСН33-04-042-03**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами**	**шт**		**5**	**6 052,82**	**30 264,10**	**7 138,55**	**23 125,55**	**8 793,20**		**3,5328 17,66**	**3,795 18,98**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 16 074,52)					16 717,50						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	3,5328	17,66	404,13	7 136,94	7 136,94					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,932	9,66	1 468,08 491,99	14 181,65		14 181,65	4 752,62			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	1,6974	8,49	982,64 428,09	8 342,61		8 342,61	3 634,48			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1656	0,83	729,79 491,99	605,73		605,73	408,35			
4	**ГЭСН33-04-001-01**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных**	**шт**		**3**	**13 537,34**	**40 612,02**	**4 099,92**	**4 586,13**	**1 690,56**	**31 925,97**	**3,4638 10,39**	**1,1454 3,44**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 872,48)					6 107,38						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,4638	10,39	394,55	4 099,37	4 099,37					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,9384	2,82	1 468,08 491,99	4 139,99		4 139,99	1 387,41			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,207	0,62	729,79 491,99	452,47		452,47	305,03			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,09	71,50	6,44				6,44		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00069	118 177,00	81,54				81,54		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,06	167,00	10,02				10,02		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0012	98 847,00	118,62				118,62		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00003	94 631,00	2,84				2,84		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0018	197 072,00	354,73				354,73		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0018	267 142,00	480,86				480,86		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,18	4 002,00	720,36				720,36		
5	**ГЭСН33-04-001-03**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных**	**шт**		**5**	**44 423,42**	**222 117,10**	**24 556,00**	**18 725,45**	**7 128,95**	**178 835,65**	**12,4476 62,24**	**2,898 14,49**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 32 176,07)					33 463,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	12,4476	62,24	394,55	24 556,79	24 556,79					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	2,208	11,04	1 468,08 491,99	16 207,60		16 207,60	5 431,57			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,69	3,45	729,79 491,99	2 517,78		2 517,78	1 697,37			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,15	71,50	10,73				10,73		
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00115	118 177,00	135,90				135,90		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,1	167,00	16,70				16,70		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,002	98 847,00	197,69				197,69		
	14 4 03 03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00005	94 631,00	4,73				4,73		
	14 4 03 04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,003	197 072,00	591,22				591,22		
	14 5 06 03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,003	267 142,00	801,43				801,43		
	20 2 02 04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,3	4 002,00	1 200,60				1 200,60		
Д	11.2 04 06	Детали опор пропитанные 8,5 м	шт	1	5	7 633,33	38 166,65				38 166,65		
Д	11.2 04 06	Детали опор пропитанные 11 м	шт	0,2	1	9 408,33	9 408,33				9 408,33		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	4	20	1 200,00	24 000,00				24 000,00		
6	**ГЭСН33-04-016-01**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор**	**шт**		**3**	**200,61**	**601,83**	**301,56**	**300,27**	**261,90**		**0,276 0,83**	**0,1518 0,46**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 569,49)					592,27						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,276	0,83	364,20	302,29	302,29					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1518	0,46	19,65	9,04		9,04				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1518	0,46	639,70 575,05	294,26		294,26	264,52			
7	**ГЭСН33-04-016-03**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор**	**шт**		**5**	**1 328,25**	**6 641,25**	**1 457,55**	**5 183,70**	**2 460,15**		**0,8004 4**	**0,8556 4,28**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 946,85)					4 104,72						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,8004	4	364,20	1 456,80	1 456,80					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,4278	2,14	1 764,07 575,05	3 775,11		3 775,11	1 230,61			
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,4278	2,14	19,65	42,05		42,05				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,4278	2,14	639,70 575,05	1 368,96		1 368,96	1 230,61			
8	**ГЭСН33-04-016-05**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	**шт**		**3**	**253,04**	**759,12**	**376,95**	**382,17**	**333,30**		**0,345 1,04**	**0,1932 0,58**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 717,79)					746,50						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,345	1,04	364,20	378,77	378,77					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1932	0,58	19,65	11,40		11,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1932	0,58	639,70 575,05	371,03		371,03	333,53			
9	**ГЭСН33-04-016-06**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	**шт**		**5**	**296,36**	**1 481,80**	**753,90**	**727,90**	**634,85**		**0,414 2,07**	**0,2208 1,1**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 403,83)					1 459,98						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,414	2,07	364,20	753,89	753,89					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,2208	1,1	19,65	21,62		21,62				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,2208	1,1	639,70 575,05	703,67		703,67	632,56			
10	**ГЭСН33-04-009-06**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии**	**км**		**0,72549**	**106 616,42**	**77 349,16**	**21 656,07**	**19 278,91**	**10 935,70**	**36 414,17**	**70,518 51,16**	**31,3674 22,76**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 33 024,89)					34 345,89						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	70,518	51,16	423,30	21 656,03	21 656,03					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	17,94	13,02	982,64 428,09	12 793,97		12 793,97	5 573,73			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9468	2,86	729,79 491,99	2 087,20		2 087,20	1 407,09			
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	9,4806	6,88	639,70 575,05	4 401,14		4 401,14	3 956,34			
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,0435294	142,00	6,18				6,18		
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,072549	321,00	23,29				23,29		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,05	0,0362745	167,00	6,06				6,06		
	10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,0035	0,0025392	328 833,00	834,98				834,98		
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,22	0,1596078	126,00	20,11				20,11		
	20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	2,466666	173,00	426,73				426,73		
Д		Болт анкерный	шт	63,4054225	46	500,00	23 000,00				23 000,00		
Д		Болт с серьгой	шт	24,8108175	18	500,00	9 000,00				9 000,00		
11	**ГЭСН33-04-017-01 Применительно**	**Подвеска кабеля EXCEL 3х10 (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	**1000 м**		**0,72549**	**2 887 374,88**	**2 094 761,60**	**27 648,57**	**27 791,99**	**16 982,81**	**2 039 321,04**	**90,0312 65,32**	**51,7638 37,55**
		Объем=725,49 / 1000											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 45 184,35)					46 991,72						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	90,0312	65,32	423,30	27 649,96	27 649,96					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,1316	0,82	1 764,07 575,05	1 446,54		1 446,54	471,54			
	91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.час	13,4688	9,77	6,23	60,87		60,87				
	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	16,491	11,96	169,45 491,99	2 026,62		2 026,62	5 884,20			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	33,6858	24,44	982,64 428,09	24 015,72		24 015,72	10 462,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4554	0,33	729,79 491,99	240,83		240,83	162,36			
Д		Крюк сквозной SOT21.2R	шт	12,4054088	9	1 087,00	9 783,00				9 783,00		
Д		Зажим анкерный спиральный PLP120	шт	13,7837875	10	25 348,00	253 480,00				253 480,00		
Д		Зажим поддерживающий SO99R	шт	9,6486513	7	2 430,00	17 010,00				17 010,00		
Д	20.5.04.04-0001	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6	шт	8,2702725	6	628,00	3 768,00				3 768,00		
12	**ГЭСНм08-02-164-06**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-6-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2**	**шт**		**2**	**9 070,70**	**18 141,40**	**7 612,02**	**9 876,54**	**4 416,64**	**652,84**	**9,0942 18,19**	**3,8502 7,7**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 12 180,90)					11 937,28						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	9,0942	18,19	418,51	7 612,70	7 612,70					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,069	0,14	1 764,07 575,05	246,97		246,97	80,51			
	91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	3,7122	7,42	1 283,93 575,05	9 526,76		9 526,76	4 266,87			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,069	0,14	729,79 491,99	102,17		102,17	68,88			
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0002	0,0004	150 836,00	60,33				60,33		
	01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001	0,00002	204 821,00	4,10				4,10		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,6	7,2	81,40	586,08				586,08		
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,024	0,048	47,90	2,30				2,30		
Раздел 2. ВЛ 6,0 кВ ф. Телевышка - реконструкция													
13	**ГЭСН33-04-040-03**	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры**	**шт**		**9**	**1 775,95**	**15 983,55**	**9 585,18**	**6 398,37**	**3 003,66**		**2,8014 25,21**	**0,759 6,83**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 12 780,54)					13 291,76						
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	2,8014	25,21	380,17	9 584,09	9 584,09					
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,621	5,59	982,64 428,09	5 492,96		5 492,96	2 393,02			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,138	1,24	729,79 491,99	904,94		904,94	610,07			
14	**ГЭСН33-04-042-01**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**шт**		**8**	**1 383,45**	**11 067,60**	**3 613,92**	**7 453,68**	**2 607,20**		**1,1178 8,94**	**0,6624 5,3**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 6 293,40)					6 545,14						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,1178	8,94	404,13	3 612,92	3 612,92					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,6072	4,86	1 468,08 491,99	7 134,87		7 134,87	2 391,07			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0552	0,44	729,79 491,99	321,11		321,11	216,48			
15	**ГЭСН33-04-042-03**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами**	**шт**		**6**	**6 052,82**	**36 316,92**	**8 566,26**	**27 750,66**	**10 551,84**		**3,5328 21,2**	**3,795 22,77**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 19 289,43)					20 061,01						
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	3,5328	21,2	404,13	8 567,56	8 567,56					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,932	11,59	1 468,08 491,99	17 015,05		17 015,05	5 702,16			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	1,6974	10,18	982,64 428,09	10 003,28		10 003,28	4 357,96			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1656	0,99	729,79 491,99	722,49		722,49	487,07			
16	**ГЭСН33-04-001-01**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных**	**шт**		**3**	**13 904,01**	**41 712,03**	**4 099,92**	**4 586,13**	**1 690,66**	**33 025,98**	**3,4638 10,39**	**1,1454 3,44**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх ; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 872,48)					6 107,38						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,4638	10,39	394,55	4 099,37	4 099,37					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,9384	2,82	1 468,08 491,99	4 139,99		4 139,99	1 387,41			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,207	0,62	729,79 491,99	452,47		452,47	305,03			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,09	71,50	6,44				6,44		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00069	118 177,00	81,54				81,54		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,06	167,00	10,02				10,02		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0012	98 847,00	118,62				118,62		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00003	94 631,00	2,84				2,84		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0018	197 072,00	354,73				354,73		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0018	267 142,00	480,86				480,86		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,18	4 002,00	720,36				720,36		
Д	11.2.04.06	Детали опор пропитанные 9,5 м	шт	1	3	8 275,00	24 825,00				24 825,00		
Д		Болт анкерный	шт	2	6	500,00	3 000,00				3 000,00		
Д		Болт с серьгой	шт	1	3	500,00	1 500,00				1 500,00		
17	**ГЭСН33-04-001-03**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных**	**шт**		**3**	**47 562,17**	**142 686,51**	**14 733,60**	**11 235,27**	**4 277,37**	**116 717,64**	**12,4476 37,34**	**2,898 8,69**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п 4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл 1 п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 19 305,64)					20 077,87						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	12,4476	37,34	394,55	14 732,50	14 732,50					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	2,208	6,62	1 468,08 491,99	9 718,69		9 718,69	3 256,97			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,69	2,07	729,79 491,99	1 510,67		1 510,67	1 018,42			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,09	71,50	6,44				6,44		
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00069	118 177,00	81,54				81,54		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,06	167,00	10,02				10,02		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0012	98 847,00	118,62				118,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00003	94 631,00	2,84				2,84		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0018	197 072,00	354,73				354,73		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0018	267 142,00	480,86				480,86		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,18	4 002,00	720,36				720,36		
Д	11.2.04.06	Детали опор пропитанные 9,5 м	шт	2	6	8 275,00	49 650,00				49 650,00		
Д	11.2.04.06	Детали опор пропитанные 8,5 м	шт	0,6666667	2	7 633,33	15 266,66				15 266,66		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	6	18	1 200,00	21 600,00				21 600,00		
Д		Болт анкерный	шт	10,3333333	31	500,00	15 500,00				15 500,00		
Д		Болт с серьгой	шт	2,3333333	7	500,00	3 500,00				3 500,00		
18	**ГЭСН33-04-001-04**	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных**	**шт**		**1**	**41 906,21**	**41 906,21**	**6 424,85**	**3 906,21**	**1 534,41**	**31 575,15**	**16,284** **16,28**	**3,1188** **3,12**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 8 087,76)					8 411,27						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	16,284	16,28	394,55	6 423,27	6 423,27					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	2,208	2,21	1 468,08 491,99	3 244,46		3 244,46	1 087,30			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,9108	0,91	729,79 491,99	664,11		664,11	447,71			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	71,50	2,15				2,15		
П	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		162,00							
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	118 177,00	27,18				27,18		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,02	167,00	3,34				3,34		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0004	98 847,00	39,54				39,54		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	94 631,00	0,95				0,95		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	197 072,00	118,24				118,24		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	267 142,00	160,29				160,29		
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,06	4 002,00	240,12				240,12		
Д	11.2.04.06	Детали опор пропитанные 9,5 м	шт	2	2	8 275,00	16 550,00				16 550,00		
Д	11.2.04.06	Детали опор пропитанные 8,5 м	шт	1	1	7 633,33	7 633,33				7 633,33		
Д		Хомуты стальные в сборе	шт	4	4	1 200,00	4 800,00				4 800,00		
Д		Болт анкерный	шт	3	3	500,00	1 500,00				1 500,00		
Д		Болт с серьгой	шт	1	1	500,00	500,00				500,00		
19	**ГЭСН33-04-016-01**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор**	**шт**		**3**	**200,61**	**601,83**	**301,56**	**300,27**	**261,90**		**0,276** **0,83**	**0,1518** **0,46**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 569,49)					592,27						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,276	0,83	364,20	302,29	302,29					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1518	0,46	19,65	9,04		9,04				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1518	0,46	639,70 575,05	294,26		294,26	264,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	**ГЭСН33-04-016-03**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор**	**шт**		**4**	**1 328,25**	**5 313,00**	**1 166,04**	**4 146,96**	**1 968,12**		**0,8004 3,2**	**0,8556 3,42**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 157,48)					3 283,78						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,8004	3,2	364,20	1 165,44	1 165,44					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,4278	1,71	1 764,07 575,05	3 016,56		3 016,56	983,34			
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,4278	1,71	19,65	33,60		33,60				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,4278	1,71	639,70 575,05	1 093,89		1 093,89	983,34			
21	**ГЭСН33-04-016-05**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор**	**шт**		**3**	**253,04**	**759,12**	**376,95**	**382,17**	**333,30**		**0,345 1,04**	**0,1932 0,58**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 717,79)					746,50						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,345	1,04	364,20	378,77	378,77					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,1932	0,58	19,65	11,40		11,40				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,1932	0,58	639,70 575,05	371,03		371,03	333,53			
22	**ГЭСН33-04-016-06**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	**шт**		**4**	**296,36**	**1 185,44**	**603,12**	**582,32**	**507,88**		**0,414 1,66**	**0,2208 0,88**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 123,06)					1 167,98						
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,414	1,66	364,20	604,57	604,57					
	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.час	0,2208	0,88	19,65	17,29		17,29				
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,2208	0,88	639,70 575,05	562,94		562,94	506,04			
23	**ГЭСН33-04-015-01**	**Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций**	**10 м**		**1**	**3 255,06**	**3 255,06**	**936,41**	**46,95**	**6,79**	**2 271,70**	**2,484 2,48**	**0,0138 0,01**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Накладные расходы 104% ФОТ (от 961,93)					1 000,41						
	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	2,484	2,48	376,98	934,91	934,91					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0138	0,01	729,79 491,99	7,30		7,30	4,92			
	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.час	0,069	0,07	534,31	37,40		37,40				
	01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00012	0,00012	180 836,00	21,70				21,70		
Д		Штырь заземления	**шт**	5	5	450,00	2 250,00				2 250,00		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							**2 812 080,54**	**154 496,18**	**186 844,22**	**84 331,09**	**2 470 740,14**	**383,3**	**175,28**
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							**2 868 322,15**	**157 586,10**	**190 581,10**	**84 331,09**	**2 520 154,96**	**383,3**	**175,28**
В том числе, справочно:													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) (Поз. 1-11, 13-23, 12)							56 241,61	3 089,92	3 736,88		49 414,80		
Накладные расходы							**250 863,02**						
В том числе, справочно:													
98% ФОТ (от 12180,9) (Поз. 12)							11 937,28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104% ФОТ (от 229736,29) (Поз. 1-11, 13-23)							238 925,74						
Итоги по акту:													
Итоги по Строительным работам													
Линии электропередачи:													
Итого Поз. 1-11, 13-23							2 793 939,14	146 884,16	176 967,68	79 914,45	2 470 087,30	365,11	167,58
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)"							2 849 817,92	149 821,84	180 507,03	79 914,45	2 519 489,05	365,11	167,58
Накладные расходы 104% ФОТ (от 229 736,29)							238 925,74						
Итого с накладными и см. прибылью							3 088 743,66					365,11	167,58
Итого							3 088 743,66					365,11	167,58
Итоги по Монтажным работам													
Электротехнические установки на других объектах:													
Итого Поз. 12							18 141,40	7 612,02	9 876,54	4 416,64	652,84	18,19	7,7
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)"							18 504,23	7 764,26	10 074,07	4 416,64	665,90	18,19	7,7
Накладные расходы 98% ФОТ (от 12 180,90)							11 937,28						
Итого с накладными и см. прибылью							30 441,51					18,19	7,7
Итого							30 441,51					18,19	7,7
Итого							3 119 185,17					383,3	175,28
В том числе:													
Материалы							2 520 154,95						
Машины и механизмы							190 581,10						
ФОТ							241 917,19						
Накладные расходы							250 863,02						
ВСЕГО по акту							**3 119 185,17**					**383,3**	**175,28**

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

Р.П. Калуцких