Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №23
наименование, адрес

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
3	28.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №23	1	477 442,63	477 442,63	477 442,63
				Итого	**477 442,63**
				Всего с учетом НДС	**572 931,04**

Директор АО "Коммунэлектросервис" _____ Филиппов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Главный бухгалтер АО "Коммунэлектросервис" _____ Южакова В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №23		
(наименование, адрес)		
Объект Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	28.08.2023	01.08.2023	30.08.2023

АКТ за Август 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	477,443 тыс.руб.
строительных работ	146,514 тыс.руб.
монтажных работ	330,929 тыс.руб.
Средства на оплату труда	68,983 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	173,83 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	**ГЭСНм08-02-144-05**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	**100 шт**		**0,06**	**6 327,87**	**261,97**	**261,97**				**15,12 0,63**	**0 0**
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 98% ФОТ (от 261,97)					256,73						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,4328	0,625968	418,51	261,97	261,97					
2	**ГЭСНм08-02-147-12**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м**		**0,14**	**9 356,80**	**903,87**	**840,90**	**62,97**			**20,8 2,01**	**0,4 0,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 98% ФОТ (от 840,90)					824,08						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,352	2,00928	418,51	840,90	840,90					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,138	0,01932	1 764,07 575,05	34,08		34,08	80,51			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,381	0,47334	13,07	6,19		6,19				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	3,381	0,47334	18,16	8,60		8,60				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,138	0,01932	729,79 491,99	14,10		14,10	68,88			
Раздел 2. Прокладка КЛ 0,4 кВ													
3	**ГЭСНм08-02-141-02**	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг**	**100 м**		**3,2**	**12 214,50**	**41 865,44**	**16 879,68**	**4 426,34**		**20 559,42**	**10,96 40,33**	**0,9 3,31**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 16 879,68)					16 542,09						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,604	40,3328	418,51	16 879,68	16 879,68					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5175	1,656	1 764,07 575,05	2 921,30		2 921,30	1 840,16			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,967	9,4944	13,07	124,09		124,09				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,967	9,4944	18,16	172,42		172,42				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5175	1,656	729,79 491,99	1 208,53		1 208,53	1 574,37			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,096	0,3072	47,90	14,71				14,71		
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,001	0,0032	72 327,00	231,45				231,45		
	08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,01	0,032	66 197,00	2 118,30				2 118,30		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,25	0,8	168,00	134,40				134,40		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006	0,000192	91 016,00	17,48				17,48		
Д	20.2.12.03-0014	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	76,9230769	246,1538461	73,30	18 043,08				18 043,08		
4	**21.1.06.08-0181**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000**	**1000 м**		**0,32**	**450 925,00**	**144 296,00**				**144 296,00**	**0 0**	**0 0**
5	**ГЭСНм08-02-147-11**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг**	**100 м**		**0,14**	**22 615,54**	**3 331,17**	**1 164,33**	**100,71**		**2 066,13**	**17,28 2,78**	**0,4 0,06**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 164,33)					1 141,04						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	19,872	2,78208	418,51	1 164,33	1 164,33					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,23	0,0322	1 764,07 575,05	56,80		56,80	80,51			
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	4,669	0,65366	13,07	8,54		8,54				
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	4,669	0,65366	18,16	11,87		11,87				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,23	0,0322	729,79 491,99	23,50		23,50	68,88			
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	0,0343	47,90	1,64				1,64		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00062	0,0000868	184 926,00	16,05				16,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00025	0,000035	1 122 000,00	39,27				39,27		
	14 4 03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0,0001008	91 016,00	9,17				9,17		
Д		Кожух защитный	шт	14,285714	2	1 000,00	2 000,00				2 000,00		
6	21.1.06.08-0181	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000**	**1000 м**		**0,014**	**450 925,00**	**6 312,95**				**6 312,95**	**0 0**	**0 0**
7	ГЭСНм08-02-158-15	**Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	**шт**		**24**	**540,90**	**14 728,66**	**12 705,96**	**688,30**		**1 334,40**	**1,1 30,36**	**0,02 0,55**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 12 705,96)					12 451,84						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	1,265	30,36	418,51	12 705,96	12 705,96					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,0115	0,276	1 764,07 575,05	486,88		486,88	13 801,20			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0115	0,276	729,79 491,99	201,42		201,42	11 807,76			
Д	ФССЦ-20.2.10.01-0015	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12	100 шт	0,02	0,48	2 780,00	1 334,40				1 334,40		
8	ГЭСНм08-02-163-02	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2**	**шт**		**2**	**2 448,54**	**5 070,35**	**1 328,35**			**3 742,00**	**1,38 3,17**	**0 0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 328,35)					1 301,78						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	1,587	3,174	418,51	1 328,35	1 328,35					
Д	20.2.09.08-0004	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЭКВТп-1-70	компл	1	2	1 871,00	3 742,00				3 742,00		
Раздел 3. Земляные работы													
9	ГЭСН01-01-004-06	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3**	**1000 м3**		**0,16**	**61 598,86**	**11 334,19**	**961,11**	**10 373,08**			**15 2,76**	**68,8 12,66**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 93% ФОТ (от 961,11)					893,83						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	17,25	2,76	348,23	961,11	961,11					
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.час	79,12	12,6592	819,41 491,99	10 373,08		10 373,08	78,72			
10	ГЭСН01-02-057-03	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3**	**100 м3**		**0,1**	**86 361,04**	**9 931,52**	**9 931,52**				**248 28,52**	**0 0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 90% ФОТ (от 9 931,52)					8 938,37						
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	285,2	28,52	348,23	9 931,52	9 931,52					
11	ГЭСНм08-02-142-01	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м**		**3,2**	**21 974,28**	**72 748,57**	**8 162,62**	**10 473,95**		**54 112,00**	**5,3 19,5**	**3,9 14,35**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 98% ФОТ (от 8 162,62)					7 999,37						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	6,095	19,504	418,51	8 162,62	8 162,62					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,485	14,352	729,79 491,99	10 473,95		10 473,95	1 574,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	10	32	1 691,00	54 112,00				54 112,00		
12	ГЭСН01-01-033-02	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0,16**	**9 737,12**	**1 791,63**		**1 791,63**			**0** **0**	**8,06** **1,48**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	9,269	1,48304	1 208,08 491,99	1 791,63		1 791,63	78,72			
13	ГЭСН01-02-061-02	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**		**0,1**	**32 450,22**	**3 731,78**	**3 731,78**				**97,2** **11,18**	**0** **0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 731,78)					3 358,60						
	1-1-5	Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	111,78	11,178	333,85	3 731,78	3 731,78					
14	ГЭСН01-02-027-02	**Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0,32**	**1 974,92**	**726,77**		**726,77**			**0** **0**	**0,99** **0,36**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,7015	0,22448	1 688,26 575,05	378,98		378,98	184,02			
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,437	0,13984	2 487,05 575,05	347,79		347,79	184,02			
15	ГЭСН01-02-027-05	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0,1**	**46 760,91**	**5 377,50**	**5 377,50**				**123** **14,15**	**0** **0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 377,50)					4 839,75						
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	141,45	14,145	380,17	5 377,50	5 377,50					
Раздел 4. Строительство воздушной линии 0,4 кВ													
16	ГЭСН33-04-001-02	**Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом**	**шт**		**1**	**21 087,91**	**21 716,07**	**2 259,59**	**2 556,34**		**16 900,14**	**4,98** **5,73**	**1,66** **1,91**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 259,59)					2 349,97						
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,727	5,727	394,55	2 259,59	2 259,59					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	1,5755	1,5755	1 468,08 491,99	2 312,96		2 312,96	491,99			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,3335	0,3335	729,79 491,99	243,38		243,38	491,99			
	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	71,50	2,15				2,15		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	118 177,00	27,18				27,18		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,02	167,00	3,34				3,34		
	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	0,0004	98 847,00	39,54				39,54		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	94 631,00	0,95				0,95		
	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	197 072,00	118,24				118,24		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	267 142,00	160,29				160,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	0,06	4 002,00	240,12				240,12		
Д	11.2.04.06	Опоры пропитанные из пиломатериалов хвойных пород 8,5 м	шт	1	1	7 633,33	7 633,33				7 633,33		
17	**ГЭСН33-04-017-01**	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	**1000 м**		**0,1588235**	**408 999,46**	**66 277,98**	**5 044,00**	**5 070,18**		**56 163,80**	**65,24 11,92**	**37,51 6,85**
		Объем=(162/1,02) / 1000											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 044,00)					5 245,76						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	75,026	11,9158919	423,30	5 044,00	5 044,00					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,943	0,1497706	1 764,07 575,05	264,21		264,21	91,33			
	91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.час	11,224	1,782635	6,23	11,11		11,11				
	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	13,7425	2,1826319	169,45 491,99	369,85		369,85	78,14			
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	28,0715	4,4584139	982,64 428,09	4 381,02		4 381,02	67,99			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,3795	0,0602735	729,79 491,99	43,99		43,99	78,14			
З,П	20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	0,440741	0,07	43 157,21	3 021,00				3 021,00		
З	25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	12,592595	2	519,00	1 038,00				1 038,00		
	25.2.02.11-0021	Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	1,8	0,2858823	2 222,00	635,23				635,23		
	25.2.02.11-0051	Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	0,62	0,0984706	1 043,00	102,70				102,70		
Д	20.1.01.01-0003	Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна	100 шт	0,377778	0,06	45 680,00	2 740,80				2 740,80		
Д	20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	0,062963	0,01	7 614,00	76,14				76,14		
Д		Болт анкерный	шт	44,074082	7	500,00	3 500,00				3 500,00		
18	**ГЭСНм08-02-144-05**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	**100 шт**		**0,04**	**12 111,87**	**565,47**	**334,11**			**231,36**	**15,12 0,8**	**0 0**
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 *Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* Накладные расходы 98% ФОТ (от 334,11)					327,43						
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	19,9584	0,798336	418,51	334,11	334,11					
Д	20.2.10.01-0014	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9	100 шт	2	0,08	2 892,00	231,36				231,36		
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							410 971,89						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							68 983,42						
Эксплуатация машин							36 270,27						
Материалы							305 718,20						
Строительные работы							146 513,72						
в том числе:													
оплата труда							27 305,50						
эксплуатация машин и механизмов							20 518,00						
материалы							73 063,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		накладные расходы					25 626,28						
		Монтажные работы					330 928,81						
		в том числе:											
		оплата труда					41 677,92						
		эксплуатация машин и механизмов					15 752,27						
		материалы					232 654,26						
		накладные расходы					40 844,36						
		Итого ФОТ (справочно)					68 983,42						
		Итого накладные расходы (справочно)					66 470,64						
		ВСЕГО по акту					**477 442,53**					**173,8323559**	**0**

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ТП и КЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ В.В. Руденко

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких