Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Ремонт производственно-технических зданий на территории АО "Коммунэлектросервис"
наименование, адрес

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
9	01.10.2023	28.12.2023	31.12.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт производственно-технических зданий на территории АО "Коммунэлектросервис"	1	971 798,93	971 798,93	971 798,93
				Итого	971 798,93
				Всего с учетом НДС	1 166 158,72

Заказчик (генподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Ремонт производственно-технических зданий на территории АО "Коммунэлектросервис"		
(наименование, адрес)		
Объект Ремонт производственно-технических зданий		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	01.10.2023	28.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	971,799 тыс.руб.
строительных работ	703,103 тыс.руб.
монтажных работ	268,696 тыс.руб.
Средства на оплату труда	123,646 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	313,60 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Замена светильников уличного освещения														
1	**1**	**ГЭСНм08-02-369-02 применительно**	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: светодиодными**	**шт**		**30**	**2 243,42**	**67 302,74**	**26 166,72**	**1 451,84**		**39 684,18**	**1,87 56,1**	**0,71 21,3**
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 26 166,72)					25 643,39						
		1-4-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	1,87	56,1	466,43	26 166,72	26 166,72					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	0,6	1 631,15 575,05	978,69		978,69	17 251,50			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,6	788,59 491,99	473,15		473,15	14 759,70			
		01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,01	0,3	233,00	69,90				69,90		
		01.7.06.12-0008	Лента ПВХ	кг	0,012	0,36	808,00	290,88				290,88		
	3		Крепление для светильника	шт	1	30	692,00	20 760,00				20 760,00		
	Д	21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660	1000 м	0,01	0,3	61 878,00	18 563,40				18 563,40		
2	**2**	**Оборудование с/ф №29510 от 05.12.2023**	**Уличный светодиодный светильник PSL 02 80w 5000K IP65 8800Lm Jazzway**	**шт**		**12**	**5 943,33**	**71 319,96**				**71 319,96**	**0 0**	**0 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**3**	**Оборудование с/ф №ДТН00023278 от 01.11.2023**	**Уличный светодиодный светильник PSL 02 80w 5000K IP65 8800Lm Jazzway**	**шт**		**12**	**6 166,00**	**73 860,00**				**73 860,00**	**0 0**	**0 0**
4	**4**	**Оборудование с/ф №22165 от 28.09.2023**	**Уличный светодиодный светильник PSL 02 80w 5000K IP65 8800Lm Jazzway**	**шт**		**6**	**5 095,00**	**30 570,00**				**30 570,00**	**0 0**	**0 0**
Раздел 2. Замена пола в здании АБК														
5	**5**	**ГЭСН11-01-012-02**	**Укладка лаг: по кирпичным подкладкам**	**100 м2**		**0,9**	**18 677,48**	**16 809,75**	**13 241,32**	**326,48**		**3 241,95**	**38,7 34,83**	**0,98 0,88**
			Накладные расходы 113% ФОТ (от 13 241,32)					14 962,69						
			Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 241,32)					8 606,86						
		1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	38,7	34,83	380,17	13 241,32	13 241,32					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,46	0,414	788,59 491,99	326,48		326,48	442,79			
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07	0,063	30,90	1,95				1,95		
	3	с/ф №742 от 05.08.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт III	м3	0,24	0,216	15 000,00	3 240,00				3 240,00		
6	**6**	**ГЭСН11-01-012-04**	**Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого**	**100 м2**		**0,9**	**78 898,22**	**71 008,39**	**11 307,45**	**42,58**		**59 658,36**	**35,43 31,89**	**0,38 0,34**
			Накладные расходы 113% ФОТ (от 11 307,45)					12 777,42						
			Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11 307,45)					7 349,84						
		1-2-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	35,43	31,887	354,61	11 307,45	11 307,45					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,054	788,59 491,99	42,58		42,58	442,79			
		01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,03	0,027	109 569,00	2 958,36				2 958,36		
	3	с/ф №742 от 05.08.2023	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	4,2	3,78	15 000,00	56 700,00				56 700,00		
7	**7**	**ГЭСН11-01-053-02**	**Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2**	**100 м2**		**0,9**	**96 693,38**	**87 024,04**	**10 420,13**	**248,41**		**76 355,50**	**31,79 28,61**	**7,18 6,46**
			Накладные расходы 113% ФОТ (от 10 420,13)					11 774,75						
			Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10 420,13)					6 773,08						
		1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	31,79	28,611	364,20	10 420,13	10 420,13					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,315	788,59 491,99	248,41		248,41	442,79			
		01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0018	0,00162	193 906,00	314,13				314,13		
	3	с/ф №605 от 05.07.2023	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая	лист	30	27	2 562,41	69 185,07				69 185,07		
	Д	с/ф №344 от 05.04.2023	ОСП	лист	5,5555556	5	712,00	3 560,00				3 560,00		
	Д	с/ф №743 от 05.08.2023	ДСП	лист	1,1111111	1	3 296,30	3 296,30				3 296,30		
Раздел 3. Обшивка стен														
8	**8**	**ГЭСН15-01-056-01**	**Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм**	**100 м2**		**0,7**	**41 960,22**	**29 372,16**	**23 313,47**	**149,04**		**5 909,65**	**93,08 65,16**	**0,34 0,24**
			Объем=70 / 100											
			Накладные расходы 101% ФОТ (от 23 313,47)					23 546,60						
			Сметная прибыль 49% ФОТ (от 23 313,47)					11 423,60						
		1-2-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	93,08	65,156	357,81	23 313,47	23 313,47					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,27	0,189	788,59 491,99	149,04		149,04	344,39			
		01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,033	0,0231	203 576,00	4 702,65				4 702,65		
9	**9**	**ГЭСН15-01-050-01**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке**	**100 м2**		**0,7**	**64 169,86**	**44 918,90**	**14 240,99**	**16,56**		**30 661,35**	**49,76 34,83**	**0,16 0,11**
			Накладные расходы 101% ФОТ (от 14 240,99)					14 383,40						
			Сметная прибыль 49% ФОТ (от 14 240,99)					6 978,09						
		1-3-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	49,75	34,825	408,93	14 240,99	14 240,99					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,021	788,59 491,99	16,56		16,56	344,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0,000077	118 313,00	9,11				9,11		
		01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,00009	0,000063	176 234,00	11,10				11,10		
	Д	с/ф №15 от 05.05.2023	Панель пластиковая	шт	50	35	269,20	9 422,00				9 422,00		
Раздел 4. Окрашивание стен														
10	**10**	**ГЭСН15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**		**1,8**	**25 489,56**	**45 881,22**	**9 919,61**	**115,08**		**35 846,53**	**13,8 24,84**	**0,09 0,16**
			Накладные расходы 101% ФОТ (от 9 919,61)					10 018,81						
			Сметная прибыль 49% ФОТ (от 9 919,61)					4 860,61						
		1-3-4	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	13,8	24,84	399,34	9 919,61	9 919,61					
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,018	84,38 575,05	1,52		1,52	1035,09			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,144	788,59 491,99	113,56		113,56	885,58			
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	0,54	314,00	169,56				169,56		
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,18	157,00	28,26				28,26		
	Д		Эмаль ПФ-115	т	0,0222222	0,04	325 000,00	13 000,00				13 000,00		
Раздел 5. Двери и окна														
11	**11**	**ГЭСНр66-21-6**	**Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных**	**100 шт**		**0,01**	**462 617,39**	**4 626,17**	**538,05**	**10,25**		**4 077,87**	**120,3 1,2**	**3,03 0,03**
			Накладные расходы 91% ФОТ (от 538,05)					489,63						
			Сметная прибыль 47% ФОТ (от 538,05)					252,88						
		1-4-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	120,3	1,203	447,26	538,05	538,05					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,3	0,013	788,59 491,99	10,25		10,25	4,92			
		01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	100	1	508,00	508,00				508,00		
		01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0038	0,000038	193 906,00	7,37				7,37		
12	**12**	**ГЭСН10-01-047-01**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0,018616**	**1 799 059,68**	**33 491,29**	**1 461,72**	**49,80**		**31 979,77**	**199,01 3,7**	**4,33 0,08**
			Объем=1,8616 / 100											
			Накладные расходы 109% ФОТ (от 1 461,72)					1 593,27						
			Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 461,72)					803,95						
		1-3-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	199,01	3,7047702	394,55	1 461,72	1 461,72					
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,05	0,0195468	84,38 575,05	1,65		1,65	10,71			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,0610605	788,59 491,99	48,15		48,15	9,16			
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	402	7,483632	21,90	163,89				163,89		
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	43	0,800488	28,30	22,65				22,65		
		01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	29,3	0,5454488	207,00	112,91				112,91		
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	65,2	1,2137632	54,80	66,51				66,51		
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	0,148928	552,00	82,21				82,21		
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	92,63	1,7244001	446,00	769,08				769,08		
13	**13**	**ГЭСН10-01-049-02**	**Установка: дверного доводчика**	**100 шт**		**0,01**	**141 519,29**	**1 415,19**	**112,43**	**1,86**		**1 300,9(**	**26,56 0,2**	**0,1 0**
			Объем=1 / 100											
			Накладные расходы 109% ФОТ (от 112,43)					122,55						
			Сметная прибыль 55% ФОТ (от 112,43)					61,84						
		1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	26,56	0,2656	423,30	112,43	112,43					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,09	0,0009	1 631,15 575,05	1,47		1,47	5,78			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,0005	788,59 491,99	0,39		0,39	4,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,5	0,055	7,31	0,40				0,40		
14	**14**	**ГЭСН10-01-034-01**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2**	**100 м2**		**0,06**	**1 839 607,84**	**110 376,47**	**3 914,05**	**164,10**		**106 298,32**	**167,37 10,04**	**5,04 0,3**
			Объем=(1,5*4) / 100											
			Накладные расходы 109% ФОТ (от 3 914,05)					4 266,31						
			Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 914,05)					2 152,73						
		1-3-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	167,37	10,0422	389,76	3 914,05	3 914,05					
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	0,1056	84,38 575,05	8,91		8,91	34,50			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,1968	788,59 491,99	155,19		155,19	29,52			
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	20,82	21,90	455,96				455,96		
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4,26	28,30	120,56				120,56		
		01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	21,4	1,284	207,00	265,79				265,79		
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	30,6	1,836	54,80	100,61				100,61		
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	0,48	552,00	264,96				264,96		
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	69	4,14	446,00	1 846,44				1 846,44		
	Д	с/ф №1081 от 05.11.2023	Блоки оконные пластиковые	изделие	16,666667	1	22 602,00	22 602,00				22 602,00		
	Д	с/ф №1140 от 05.11.2023	Блоки оконные пластиковые	изделие	33,333333	2	28 992,00	57 984,00				57 984,00		
Раздел 6. Замена труб внутреннего водоснабжения														
15	**15**	**ГЭСН16-02-002-02**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм**	**100 м**		**0,36**	**36 778,69**	**13 240,33**	**5 193,59**	**117,18**		**7 929,56**	**33,7 12,13**	**0,54 0,19**
			Объем=36 / 100											
			Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 193,59)					6 336,18						
			Сметная прибыль 72% ФОТ (от 5 193,59)					3 739,38						
		1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	33,7	12,132	428,09	5 193,59	5 193,59					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	0,144	788,59 491,99	113,56		113,56	177,12			
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,19	0,4284	8,46	3,62		3,62				
		01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019	0,0000684	1 495 402,00	102,29				102,29		
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,342	0,12312	103,40	12,73				12,73		
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,05	0,018	164,00	2,95				2,95		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0004	0,000144	137 159,00	19,75				19,75		
Раздел 7. Прокладка труб наружного теплоснабжения														
16	**16**	**ГЭСН01-01-004-06**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3**	**1000 м3**		**0,012**	**55 542,39**	**666,51**	**62,68**	**603,83**			**15 0,18**	**68,8 0,83**
			Объем=(24*1*0,5) / 1000											
			Накладные расходы 93% ФОТ (от 62,68)					58,29						
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,68)					28,83						
		1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	15	0,18	348,23	62,68	62,68					
		91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.час	68,8	0,8256	731,38 491,99	603,83		603,83	5,90			
17	**17**	**ГЭСН01-02-057-03**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3**	**100 м3**		**0,01**	**86 361,04**	**863,61**	**863,61**				**24 2,4**	**0 0**
			Объем=1 / 100											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 863,61)					777,25						
			Сметная прибыль 40% ФОТ (от 863,61)					345,44						
		1-2-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	248	2,48	348,23	863,61	863,61					
18	**18**	**ГЭСН24-02-030-02**	**Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 80 мм**	**100 м**		**0,24**	**104 253,82**	**25 020,92**	**2 104,19**	**50,6**		**22 866,0**	**21,4 5,1**	**6,25 1,5**
			Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 104,19)					2 482,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сметная прибыль 74% ФОТ (от 2 104,19)					1 557,10						
		1-3-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	21,44	5,1456	408,93	2 104,19	2 104,19					
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	3,6	0,864	58,62	50,65		50,65				
		01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1	0,24	192,00	46,08				46,08		
	Д	с/ф №969 от 05.10.2023	Трубы ВГП 76*3,5	м	37,5	9	700,00	6 300,00				6 300,00		
	Д	т/н №633 от 1.08.2023	Песок	кг	16666,667	4000	0,83	3 320,00				3 320,00		
19	**19**	**ГЭСН01-01-033-02**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0,012**	**15 206,03**	**182,46**		**182,46**			**0**	**8,06**
													0	**0,1**
			Накладные расходы 93% ФОТ (от 0,00)											
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)											
		91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	8,06	0,09672	1 886,48 491,99	182,46		182,46	5,90			
20	**20**	**ГЭСН01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**		**0,01**	**32 460,22**	**324,50**	**324,60**				**97,2**	**0**
													0,97	**0**
			Объем=1 / 100											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 324,50)					292,05						
			Сметная прибыль 40% ФОТ (от 324,50)					129,80						
		1-1-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)	чел.-ч	97,2	0,972	333,85	324,50	324,50					
21	**21**	**ГЭСН01-02-027-02**	**Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0,024**	**1 982,54**	**47,58**		**47,58**			**0**	**0,99**
													0	**0,02**
			Объем=24 / 1000											
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)											
			Сметная прибыль 41% ФОТ (от 0,00)											
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,61	0,01464	1 908,33 575,05	27,94		27,94	13,80			
		91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,38	0,00912	2 153,83 575,05	19,64		19,64	13,80			
22	**22**	**ГЭСН27-06-019-01**	**Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей**	**1000 м2**		**0,024**	**2 399 468,07**	**57 586,99**	**461,06**	**292,59**		**56 833,34**	**50,96**	**6,8**
													1,22	**0,16**
			Объем=24 / 1000											
			Накладные расходы 148% ФОТ (от 461,06)					682,37						
			Сметная прибыль 134% ФОТ (от 461,06)					617,82						
		1-2-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	50,96	1,22304	376,98	461,06	461,06					
		91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,07656	2 847,13 613,39	217,98		217,98	14,72			
		91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.час	0,24	0,00576	64,93	0,37		0,37				
		91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	2,55	0,0612	1 191,46 491,99	72,92		72,92	11,81			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,00168	788,59 491,99	1,32		1,32	11,81			
	Д	т/н №8503052291 от 15.06.2023	Мастика для обработки ям	т	2,083333	0,05	166 666,60	8 333,33				8 333,33		

Итоги по акту:	
Итого прямые затраты (справочно)	785 909,18
в том числе:	
Оплата труда рабочих	123 645,57
Эксплуатация машин	3 870,29
Материалы	658 393,32
Строительные работы	703 102,84
в том числе:	
оплата труда	97 478,85
эксплуатация машин и механизмов	2 418,45
материалы	442 959,18
накладные расходы	104 564,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			сметная прибыль					55 681,85						
			Монтажные работы					268 696,09						
			в том числе											
			оплата труда					26 166,72						
			эксплуатация машин и механизмов					1 451,84						
			материалы					215 434,14						
			накладные расходы					25 643,39						
			Итого ФОТ (справочно)					123 645,57						
			Итого накладные расходы (справочно)					130 207,90						
			Итого сметная прибыль (справочно)					55 681,85						
			ВСЕГО по акту					**971 798,93**						

СДАЛ: заместитель директора по производственным вопросам АО "Коммунэлектросервис"

_____ С.Н. Морозов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких