Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): АО "Коммунэлектросервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей
наименование, адрес

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	8	25.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	1	173 896,63	173 896,63	173 896,63
1	КС-2 №8-1. Установка GSM модулей	1	647 633,14	647 633,14	647 633,14
2	КС-2 №8-2. Установка устройств сбора и передачи данных RTR8A.LRsGE-2-1-RUFG	1	1 600 067,18	1 600 067,18	1 600 067,18
3	КС-2 №8-3. Установка устройств сбора и передачи данных RTR8A.LGE-1-2-RUF	1	4 099 175,97	4 099 175,97	4 099 175,97
4	КС-2 №8-4. Замена однофазных и трехфазных приборов учета на интеллектуальные приборы учёта электрической энергии	1			
				Итого	6 520 772,92
				Всего с учетом НДС	7 824 927,50

Заказчик (генподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей (наименование, адрес)

Объект Замена однофазных и трёхфазных приборов учёта на интеллектуальные приборы учёта электрической энергии (наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8-4	28.12.2023	01.12.2023	29.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	4099,176 тыс.руб.
строительных работ	551,312 тыс.руб.
монтажных работ	3526,445 тыс.руб.
оборудования	21,42 тыс.руб.
Средства на оплату труда	345,3 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	798,17 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Замена однофазных приборов учёта на интеллектуальные приборы учёта электрической энергии														
1	1	ГЭСНм08-03-600-01	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	шт		148	139,01	5 889,34	5 535,70	353,64			0,28 12,43	0,02 0,89
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 *Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)*											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 5 535,70)					5 424,99						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,084	12,432	440,87	5 535,70	5 535,70					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-час	0,003	0,444	788,59 491,99	353,64		353,64	13 542,67			
		01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0		256 101,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	ГЭСНм08-03-600-01	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	шт		148	139,01	20 779,69	18 452,35	1 178,78		1 148,46	0,28 41,44	0,02 2,96
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 18 452,35)					18 083,30						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,28	41,44	440,87	18 452,35	18 452,35					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,48	788,59 491,99	1 178,78		1 178,78	73 542,67			
		01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0,00444	260 001,00	1 148,46				1 148,46		
3	3	Оборудование с/ф №177 от 02.10.2023	**Однофазный счётчик AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1)**	шт		38	12 010,00	456 971,80				456 971,80	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
4	4	Оборудование с/ф №273 от 29.12.2023	**Однофазный счётчик AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1)**	шт		55	12 615,90	700 813,25				700 813,25	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
5	5	Оборудование с/ф №76 от 16.05.2023	**Однофазный счётчик AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)**	шт		42	10 400,00	441 168,00				441 168,00	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
6	6	Оборудование с/ф №272 от 29.12.2023	**Однофазный счётчик AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)**	шт		13	10 426,00	136 893,38				136 893,38	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
7	7	ГЭСН33-04-017-01	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	1000 м		2,406	145 000,54	352 360,03	67 108,76	64 887,77		220 363,50	65,24 156,97	37,51 90,25
			Объем=(17*93+15*55) / 1000											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 104% ФОТ (от 67 108,76)					69 793,11						
		1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	65,24	156,96744	423,30	67 108,76	67 108,76					
		91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	24,41	58,73046	1 088,24 428,09	61 255,36		64 255,38	1 040,28			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	0,79398	788,59 491,99	932,36		632,35	1 195,57			
	3,П	20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	2,4605154	5,92	7 [illegible] 0,00	45 561,50				45 561,50		
	Д	21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	1000 м	1,02	2,45412	62 590,00	155 139,40				155 139,40		
	Д	20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт	1,2302577	2,96	6 577,40	19 662,60				19 662,60		
8	8	ГЭСНм08-02-147-01	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	100 м		4,4	12 651,20	56 221,94	17 259,49	2 150,67		36 811,76	9,28 40,83	0,4 1,76
			Объем=(8*55) / 100											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 17 259,49)					16 914,30						
		1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	9,28	40,832	418,51	17 259,49	17 259,49					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,88	1 631,15 576,05	1 449,77		1 449,77	2 555,52			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,88	788,59 491,99	700,50		750,90	2 186,40			
		01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00011	0,00048	185 061,00	90,47				90,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		10 3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00026	0,0001144	1 112 000,00	1 284,85				1 284,85		
		21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	1000 м	0,1	0,44	62 590,00	27 815,00				27 815,00		
	Д	20.2.12.03-0013	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм	м	50	220	34,30	7 621,46				7 621,46		
9	9	ГЭСНм08-02-144-03	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**5,92**	**7 076,58**	**42 312,30**	**30 428,64**			**11 883,66**	**12,16** **71,99**	**0** **0**
			Объем=(4*148)/100											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 30 428,64)					29 820,07						
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,16	71,9872	418,51	30 428,64	30 428,64			11 883,66		
	Д	ФССЦ-20.2.10.01-0011	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5	100 шт	1,5	8,88	1 325,00	11 883,66						
10	10	ГЭСНм08-03-573-04	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**		**55**	**955,51**	**53 078,45**	**50 450,08**	**2 628,37**			**2,06** **113,3**	**0,31** **17,05**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 50 450,08)					49 441,08						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,06	113,3	440,87	50 450,08	50 450,08					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	3,3	788,59 491,99	2 628,37		2 628,37	27330,04			
11	11	62.1.02.15-0021	**Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1**	**шт**		**55**	**4 543,09**	**252 368,65**				**252 368,65**	**0** **0**	**0** **0**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
12	12	ГЭСНм08-03-526-02	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**		**55**	**854,49**	**47 466,69**	**47 028,63**	**438,06**			**2** **110**	**0,02** **1,1**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 47 028,63)					46 088,06						
		1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	2	110	423,30	47 028,63	47 028,63					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,55	788,59 491,99	438,06		438,06	27 330,04			
13	13 О	62.1.01.09-0009	**Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С**	**шт**		**55**	**155,77**	**8 653,02**					**0** **0**	**0** **0**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
Раздел 2. Замена трёхфазных приборов учёта на интеллектуальные приборы учёта электрической энергии														
14	14	ГЭСНм08-03-600-02	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**		**35**	**340,49**	**3 529,41**	**3 272,80**	**256,61**			**0,7** **7,35**	**0,02** **0,21**
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 *Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)*											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 3 272,80)					3 207,34						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,21	7,35	440,87	3 272,80	3 272,80					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,003	0,105	1 631,15 575,05	172,98		172,98	20 328,02			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,003	0,105	788,59 491,99	83,63		83,63	17 391,85			
		01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0		256 101,00							
15	15	ГЭСНм08-03-600-02	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**		**35**	**340,49**	**12 036,31**	**10 909,33**	**855,38**		**271,60**	**0,7** **24,5**	**0,02** **0,7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 10 909,33)					10 691,14						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,7	24,5	440,87	10 909,33	10 909,33					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,35	1 631,15 575,05	576,61		576,61	20 328,02			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,35	788,59 491,99	278,77		278,77	17 391,85			
		01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0,00105	256 101,00	271,60				271,60		
16	16	**Оборудование с/ф №76 от 16.05.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.3-LRs-Z-2r-JW(3-6-1)**	**шт**		**7**	**14 625,00**	**103 398,75**				**103 398,75**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
17	17	**Оборудование с/ф №271 от 29.12.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.3-LRs-Z-2r-JW(3-6-1)**	**шт**		**2**	**14 291,00**	**28 867,82**				**28 867,82**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
18	18	**Оборудование с/ф №76 от 16.05.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W(3-6-1)**	**шт**		**1**	**14 270,00**	**14 412,70**				**14 412,70**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
19	19	**Оборудование с/ф №205 от 01.11.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.M1.2-FLRs-R(2-20-1)**	**шт**		**5**	**23 045,00**	**116 377,25**				**116 377,25**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
20	20	**Оборудование с/ф №179 от 02.10.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.M1.2-FLRs-R(2-20-1)**	**шт**		**10**	**23 000,00**	**232 300,00**				**232 300,00**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
21	21	**Оборудование с/ф №270 от 29.12.2023**	**Трёхфазный счётчик AD13A.M1.2-FLRs-R(2-20-1)**	**шт**		**10**	**23 050,00**	**232 805,00**				**232 805,00**	0 0	0 0
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
22	22	**ГЭСНЗ3-04-017-01**	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	**1000 м**		**0,525**	**214 859,60**	**113 929,30**	**14 643,43**	**14 158,80**		**85 127,07**	**65,24** **34,25**	**37,51** **19,69**
			Объем=(35*15) / 1000											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 104% ФОТ (от 14 643,43)					15 229,17						
		1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	65,24	34,251	423,30	14 643,43	14 643,43					
		91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	24,41	12,81525	1 083,24 428,09	14 020,81		14 020,81	226,99			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	0,17325	765,38 491,99	137,99		137,99	260,88			
	3,П	20.1.01.08-0014	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645	100 шт	5,3333333	2,8	7 620,00	21 549,36				21 549,36		
	Д	ФССЦ-21.2.01.01-0065	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1	1000 м	1,02	0,5355	108 953,00	58 927,77				58 927,77		
	Д	20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт	1,3333333	0,7	6 577,00	4 649,94				4 649,94		
23	23	**ГЭСНм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**		**2,8**	**17 287,50**	**48 889,05**	**10 983,31**	**1 368,61**		**36 537,13**	**9,28** **25,98**	**0,4** **1,12**
			Объем=(8*35) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 10 983,31)					10 763,64						
		1-3-6	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	9,28	25,984	418,51	10 983,31	10 983,31					
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,56	1 631,15 575,05	922,58		922,58	1 626,24			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,56	788,59 491,99	446,03		446,03	1 391,35			
		01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00011	0,000308	185 061,00	57,57				57,57		
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00026	0,000728	1 112 000,00	817,63				817,63		
	Д	ФССЦ-21.2.01.01-0065	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1	1000 м	0,1	0,28	108 953,00	30 811,91				30 811,91		
	Д	20.2.12.03-0013	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм	м	50	140	34,30	4 850,02				4 850,02		
24	**24**	**ГЭСНм08-02-144-03**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	**100 шт**		**1,4**	**7 076,58**	**10 006,29**	**7 195,96**			**2 810,33**	**12,16** **17,02**	**0** **0**
			Объем=(4*35) / 100											
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 7 195,96)					7 052,04						
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,16	17,024	418,51	7 195,96	7 195,96					
	Д	ФССЦ-20.2.10.01-0011	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5	100 шт	1,5	2,1	1 325,00	2 810,33				2 810,33		
26	**25**	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**		**35**	**956,51**	**33 777,19**	**32 104,59**	**1 672,60**			**2,06** **72,1**	**0,31** **10,85**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 32 104,59)					31 462,50						
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,06	72,1	440,87	32 104,59	32 104,59					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	2,1	788,59 491,99	1 672,60		1 672,60	17 391,85			
26	**26**	**62.1.02.15-0021**	**Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1**	**шт**		**35**	**4 543,09**	**160 598,23**				**160 598,23**	**0** **0**	**0** **0**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
27	**27**	**ГЭСНм08-03-526-02**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**		**35**	**854,49**	**30 206,08**	**29 927,31**	**278,77**			**2** **70**	**0,02** **0,7**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
			Накладные расходы 98% ФОТ (от 29 927,31)					29 328,76						
		1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	2	70	423,30	29 927,31	29 927,31					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,35	788,59 491,99	278,77		278,77	17 391,85			
28	**28** **О**	**62.1.01.09-0018**	**Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С**	**шт**		**35**	**361,15**	**12 766,08**					**0** **0**	**0** **0**
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											

Итоги по акту:	
Итого прямые затраты (справочно)	3 734 456,80
в том числе:	
Оплата труда рабочих	345 300,36
Эксплуатация машин	90 228,06
Материалы	3 298 928,36
Строительные работы	551 311,61
в том числе:	
оплата труда	81 752,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			эксплуатация машин и механизмов					79 046,57						
			материалы					305 490,57						
			накладные расходы					85 022,28						
			Монтажные работы					3 526 444,69						
			в том числе:											
			оплата труда					263 548,19						
			эксплуатация машин и механизмов					11 181,45						
			материалы					2 993 437,79						
			накладные расходы					258 277,22						
			Оборудование					21 419,67						
			Инженерное оборудование					21 419,67						
			Итого ФОТ (справочно)					345 300,36						
			Итого накладные расходы (справочно)					343 299,50						
			ВСЕГО по акту					**4 099 175,97**					**798,16764**	

СДАЛ: начальник сетевого района АО "Коммунэлектросервис"

_____ И.В. Шепелев

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____ *(организация, адрес, телефон, факс)*

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Стройка Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей *(наименование, адрес)*

Объект Установка устройств сбора и передачи данных RTR8A.LGE-1-2-RUF *(наименование)*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8-3	25.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 1600,067 тыс.руб.

монтажных работ 1600,067 тыс руб.

Средства на оплату труда 61,721 тыс руб.

Сметная трудоемкость 141,96 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка устройств сбора и передачи данных													
1	ГЭСНм08-03-600-02 применительно	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**		**21**	**316,50**	**6 712,86**	**6 545,60**	**167,26**			**0,7** **14,7**	**0,02** **0,42**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 6 545,60)					6 414,69						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,7	14,7	440,87	6 545,60	6 545,60					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,21	788,59 491,99	167,26		167,26	10 435,11			
2	**Оборудование с/ф №181 от 02.10.2023, №126 от 15.08.2023**	**Устройство сбора и передачи данных RTR8A.LGE-1-2-RUF**	**шт**		**14**	**59 140,00**	**836 239,60**				**836 239,60**	**0** **0**	**0** **0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
3	**Оборудование с/ф №33 от 07.03.2023**	**Устройство сбора и передачи данных RTR8A.LGE-1-2-RUF**	**шт**		7	**69 300,00**	**489 951,00**				**489 951,00**	0 0	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
4	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**		21	**5 668,07**	**120 219,72**	**19 262,76**	**1 003,56**		**99 953,40**	2,06 43,26	0,31 6,51
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 19 262,76)					18 877,50						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,06	43,26	440,87	19 262,76	19 262,76					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,26	788,59 491,99	1 003,56		1 003,56	10 435,11			
	Д	21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660	1000 м	0,02	0,42	61 878,00	26 248,65				26 248,65		
	Д	20.4.04.02-0028	Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер 480х400х125 мм	шт	1	21	3 475,00	73 704,75				73 704,75		
5	**ГЭСНм08-03-526-02**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**		42	**2 038,13**	**86 457,30**	**35 912,77**	**334,52**		**50 210,01**	2 84	0,02 0,84
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 35 912,77)					35 194,51						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	2	84	423,30	35 912,77	35 912,77					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,42	788,59 491,99	334,52		334,52	20 870,22			
	Д	62.1.01.09-0088	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 6A	шт	1	42	1 183,64	50 210,01				50 210,01		
Итоги по акту:							1 539 580,48						
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе							61 721,13						
Оплата труда рабочих							1 505,34						
Эксплуатация машин							1 476 354,01						
Материалы							1 600 067,16						
Монтажные работы													
в том числе							61 721,13						
оплата труда							1 505,34						
эксплуатация машин и механизмов							1 476 354,01						
материалы							60 486,70						
накладные расходы							61 721,13						
Итого ФОТ (справочно)							60 486,70						
Итого накладные расходы (справочно)							**1 600 067,18**					**141,96**	0
ВСЕГО по акту													

СДАЛ: начальник сетевого района АО "Коммунэлектросервис"

_____ И.В. Шепелев

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт): номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____ *(организация, адрес, телефон, факс)*

Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис" *(организация, адрес, телефон, факс)*

Стройка Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей *(наименование, адрес)*

Объект Установка устройств сбора и передачи данных RTR8A.LRsGE-2-1-RUFG *(наименование)*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8-2	25.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 647,633 тыс.руб.
монтажных работ 647,633 тыс.руб.
Средства на оплату труда 23,513 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 54,08 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка устройств сбора и передачи данных													
1	**ГЭСНм08-03-600-02 применительно**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**		**8**	**316,50**	**2 557,28**	**2 493,56**	**63,72**			**0,7 5,6**	**0,02 0,16**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 493,56)					2 443,69						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2)	чел.-ч	0,7	5,6	440,87	2 493,56	2 493,56					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,08	788,59 491,99	63,72		63,72	3 975,28			
2	**Оборудование с/ф №127 от 15.08.2023**	**Устройство сбора и передачи данных RTR8A.LRsGE-2-1-RUFG**	**шт**		**4**	**67 260,00**	**271 730,40**				**271 730,40**	**0 0**	**0 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
3	Оборудование с/ф №180 от 02.10.2023	**Устройство сбора и передачи данных RTR8A.LRsGE-2-1-RUFG**	**шт**		**4**	**67 220,00**	**271 568,80**				**271 568,80**	0 0	0 0
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
4	ГЭСНм08-03-573-04	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**		**8**	**5 668,07**	**45 797,98**	**7 338,19**	**382,31**		**38 077,48**	2,06 16,48	0,31 2,48
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 7 338,19)					7 191,43						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,06	16,48	440,87	7 338,19	7 338,19					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,48	788,59 491,99	382,31		382,31	3 975,28			
	21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660	1000 м	0,02	0,16	61 878,00	9 999,46				9 999,46		
	20.4.04.02-0028	Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер 480х400х125 мм	шт	1	8	3 475,00	28 078,00				28 078,00		
5	ГЭСНм08-03-526-02	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**		**16**	**2 038,13**	**32 936,12**	**13 681,06**	**127,44**		**19 127,62**	2 32	0,02 0,32
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 13 681,06)					13 407,44						
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	2	32	423,30	13 681,06	13 681,06					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,16	788,59 491,99	127,44		127,44	7 950,56			
	62.1.01.09-0088	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 6A	шт	1	16	1 183,64	19 127,62				19 127,62		
Итоги по акту:							624 590,58						
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:							23 512,81						
Оплата труда рабочих							573,47						
Эксплуатация машин							600 504,30						
Материалы							647 633,14						
Монтажные работы													
в том числе:							23 512,81						
оплата труда							573,47						
эксплуатация машин и механизмов							600 504,30						
материалы							23 042,56						
накладные расходы							23 512,81						
Итого ФОТ (справочно)							23 042,56						
Итого накладные расходы (справочно)							**647 633,14**					54,08	0
ВСЕГО по акту													

СДАЛ: начальник сетевого района АО "Коммунэлектросервис"

_____ И.В. Шепелев

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей		
Объект Установка коммуникационных GSM/GPRS модулей		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	
	Вид операции	

(организация, адрес, телефон, факс) — *(наименование, адрес)* — *(наименование)*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8-1	25.12.2023	01.12.2023	31.12.2023

АКТ за Декабрь 2023г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость	173,897 тыс.руб.
монтажных работ	173,897 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,857 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	15,40 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка коммуникационных GSM модулей													
1	**ГЭСНм08-03-600-02 применительно**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**		**22**	**316,50**	**7 032,51**	**6 857,29**	**175,22**			0,7 15,4	0,02 0,44
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Накладные расходы 98% ФОТ (от 6 857,29)					6 720,14						
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2)	чел.-ч	0,7	15,4	440,87	6 857,29	6 857,29					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,22	788,59 491,99	175,22		175,22	10 932,02			
2	**Оборудование с/ф №69 от 10.05.2023**	**Коммуникационный GSM/GPRS-RS-485 модуль CM1M.G-6-1**	**шт**		10	**7 207,20**	**72 792,72**				**72 792,72**	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
3	**Оборудование с/ф №70 от 10.05.2023, №97 от 19.06.2023**	**Коммуникационный GSM/GPRS-RS-485 модуль СМ3М.G-4-1**	**шт**		**12**	**7 207,20**	**87 351,26**				**87 351,26**	**0** **0**	**0** **0**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)											
Итоги по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							167 176,49						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							6 857,29						
Эксплуатация машин							175,22						
Материалы							160 143,98						
Монтажные работы							173 896,63						
в том числе:													
оплата труда							6 857,29						
эксплуатация машин и механизмов							175,22						
материалы							160 143,98						
накладные расходы							6 720,14						
Итого ФОТ (справочно)							6 857,29						
Итого накладные расходы (справочно)							6 720,14						
ВСЕГО по акту							**173 896,63**					**15,4**	**0**

СДАЛ: начальник сетевого района АО "Коммунэлектросервис"

_____ И.В. Шепелев

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ Р.П. Калуцких