Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"
Стройка - установка на ВЛ 6 кВ индикаторов короткого замыкания
Объект - ВЛ 6 кВ ф. Бытовой, ф. Телевышка, ф. ДМС, ф. Кирзавод

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.06.2020	01.06.2020	24.06.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2020 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 172,957 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9,228 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 20,59 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,66 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
									Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Воздушные линии электропередачи 6,0 кВ - установка ИКЗ на ВЛ-6,0 кВ ф. Бытовой (2 шт.), ф. Телевышка (2 шт.), ф. ДМС (2 шт.), ф. Кирзавод (2 шт.) ВСЕГО - 8 шт.												
1	**1**	**ГЭСН33-04-030-01 (применит.)** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка индикаторов короткого замыкания с помощью механизмов на опорах ВЛ-6,0 кВ.**	1 компл.		**4**	**3160,53**	**12642**	**6538**	**6104**	**1152**	
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	4,29	17,16	381	6537,96				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,97	3,88						
		Калькуляция АО "КЭС"	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.час	0,97	3,88	1100,8	4271,1		4271,1	938,96	
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,22	0,88	774	681,12		681,12	212,96	
			Индикатор короткого замыкания	шт.	2	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**2**	**Оборудование**	**Индикатор короткого замыкания (для воздушных линий 6,0 кВ)**	шт.		**8**	**18419,71**	**147358**				**147358**
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								160000	6538	6104	1152	147358
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								162529	7846	7325	1382	147358
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1)								2529	1308	1221	230	
Накладные расходы								10428				
В том числе, справочно:												
113% ФОТ (от 9228) (Поз. 1)								10428				
Итоги по акту:												
Итого Строительные работы								25599				
Итого Монтажные работы								147358				
Итого								172957				
В том числе:												
Материалы								147358				
Машины и механизмы								7325				
ФОТ								9228				
Накладные расходы								10428				
ВСЕГО по акту								**172957**				

СДАЛ: начальник участка по ремонту и обслуживанию ВЛ АО "Коммунэлектросервис"

Р.В. Павлинов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

А.Х.Салимов