Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	
Стройка - установка интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей	по ОКПО	
Объект - ТП №40, ТП №59, ТП №119, КТПН №6, КТПН №68, КТПН №176, КТПН №178, КТПН №196		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2020 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1043,170 тыс. руб.
Средства на оплату труда 38,426 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 72,83 чел.час
Трудозатраты механизаторов 1.05 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
									Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электромонтажные работы.												
1.1. Замена 1-фазных электросчётчиков на интелектуальные приборы учёта электрической энергии - 4 шт.												
1	**1**	**ГЭСНм08-03-600-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Демонтаж 1-фазного электросчётчика, установленного в РЩ-0,4 кВ.** *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.		2	35,05	70	64	6	1	
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,084	0,17	381	64,77				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,003	0,01						
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,003	0,01	774	7,74		7,74	2,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**2**	**ГЭСНм08-03-600-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Монтаж 1-фазного интелектуального прибора учёта электрической энергии в РЩ-0,4 кВ.**	1 шт.		2	**5961,37**	**11923**	**213**	**47**	**10**	**11663**
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,28	0,56	381	213,36				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02						
		Калькуляция АО "КЭС"	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,01	0,02	1100,8	22,02		22,02	4,84	
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	774	15,48		15,48	4,84	
			Счётчик AD11A.1(I)-BLRs-Z-R-TW(1-2-1)	шт.	1	2	5831,1	11662,2				11662,2
3	**3**	**ГЭСНм08-03-600-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**То же, но 1-фазного интелектуального прибора учёта электрической энергии на ВЛ-0,4 кВ.** *(ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)*	1 шт.		2	**6345,6**	**12691**	**224**	**47**	**10**	**12420**
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,294	0,59	381	224,79				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02						
		Калькуляция АО "КЭС"	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,01	0,02	1100,8	22,02		22,02	4,84	
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	774	15,48		15,48	4,84	
			Счётчик AD11S.1-BL-Z-R-T(1-11-1)	шт.	1	2	6210	12420				12420
1.2. Замена 3-фазных электросчётчиков на интелектуальные приборы учёта - 3 шт.												
4	**4**	**ГЭСНм08-03-600-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Демонтаж счётчика 3-х фазного, установленного в РЩ-0,4 кВ.** *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.		3	83,06	**249**	**240**	**9**	**2**	
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,21	0,63	381	240,03				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,003	0,01						
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,003	0,01	774	7,74		7,74	2,42	
5	**5**	**ГЭСНм08-03-600-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка 3-х фазного интелектуального прибора учёта электрической энергии в РЩ-0,4 кВ.**	1 шт.		3	**14684,06**	**44052**	**800**	**30**	**7**	**43222**
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,7	2,1	381	800,1				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03						
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,03	774	23,22		23,22	7,26	
			Счётчик AD13A.2(I)-BLRs-Z-R2r-TW(2-5-1)	шт.	1	3	14407,2	43221,6				43221,6
1.3. Монтаж электрооборудования.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**6**	**ГЭСНм08-03-600-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка 3-х фазного прибора учёта электрической энергии в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции (маршрутизаторы).**	1 шт.		8	**276,86**	**2215**	**2134**	**81**	**19**	
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,7	5,6	381	2133,6				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,08						
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,08	774	61,92		61,92	19,36	
7	**7**	**Оборудование**	**Маршрутизатор RTR 8A.L.G-1-1 (1 сек)**	шт.		1	**45733,5**	**45734**				**45734**
8	**8**	**Оборудование**	**Маршрутизатор RTR 8A.L.G-1-1 (1 сек)**	шт.		4	**41575,5**	**166302**				**166302**
9	**9**	**Оборудование**	**Маршрутизатор RTR 8A.L.G-2-1 (2 сек)**	шт.		1	**51965,1**	**51965**				**51965**
10	**10**	**Оборудование**	**Маршрутизатор RTR 8A.L.G-2-1 (2 сек)**	шт.		2	**47211**	**94422**				**94422**
11	**11**	**Оборудование**	**Прибор присоединения ALU516.2-2**	шт.		1	**5249**	**5249**				**5249**
12	**12**	**ГЭСНм11-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	**Аппарат напольный, масса: до 0,2 т**	шт		1	**5322,12**	**5322**	**4267**	**1055**	**218**	
		Калькуляция АО "КЭС"	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	11,2	11,2	381	4267,2				
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	0,9						
		Калькуляция АО "КЭС"	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,43	0,43	1100,8	473,34		473,34	104,06	
		Калькуляция АО "КЭС"	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,47	0,47	774	363,78		363,78	113,74	
13	**13**	**ГЭСНм10-06-068-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)**	шт		1	**15968**	**15968**	**15968**			
		Калькуляция АО "КЭС"	Инженер I категории	чел.-ч	16	16	499	7984				
		Калькуляция АО "КЭС"	Инженер II категории	чел.-ч	16	16	499	7984				
14	**14**	**ГЭСНм10-06-068-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	**Установка программного обеспечения работы сервера**	шт		1	**9980**	**9980**	**9980**			
		Калькуляция АО "КЭС"	Инженер I категории	чел.-ч	10	10	499	4990				
		Калькуляция АО "КЭС"	Инженер II категории	чел.-ч	10	10	499	4990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**15**	**Оборудование**	**Сервер для хранения информации, программное обеспечение для работы сервера**	шт.		**1**	**517440,17**	**517440**				**517440**
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								983582	33890	1275	267	948417
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								987851	38126	1308	300	948417
Накладные расходы								32242				
Сметная прибыль								2623				
Итоги по акту:												
Электромонтажные работы на других объектах								956338				
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования								12665				
Монтаж оборудования								53713				
Итого								1022716				
В том числе:												
Материалы								948417				
Машины и механизмы								1308				
ФОТ								38426				
Накладные расходы								32242				
Сметная прибыль								2623				
Непредвиденные затраты 2% от 1022716								20454				
ВСЕГО по акту								**1043170**				

СДАЛ: начальник участка по ремонту электрооборудования АО "Коммунэлектросервис"

_____ А.В. Богданов

ПРИНЯЛ: начальник ПТС АО "Коммунэлектросервис"

_____ А.Х.Салимов