Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Коммунэлектросервис" за 2020 год, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор АО "Коммунэлектросервис"
С.В. Зайцев
(подпись)
«28» 01 20 21 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный 2020 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		**11,770**	**11,795**			**0,467**	**0,409**	**10,303**	**10,343**	**1,000**	**1,043**	**11,795**	**11,795**	**11,795**	**11,795**		**0,025**	**0,212**			
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**																					
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																					
1	**Установка в РУ 6 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания**		**0,235**	**0,236**			**0,235**	**0,236**					**0,236**	**0,236**	**0,236**	**0,236**		**0,001**	**0,4**			**Удорожание оборудования**
2	**Установка на ВЛ 6 кВ индикаторов короткого замыкания**		**0,232**	**0,173**			**0,232**	**0,173**					**0,173**	**0,173**	**0,173**	**0,173**		**-0,059**	**-25,4**			**Удешевление материалов и оборудования**
3	**Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН**		**6,125**	**6,597**					**6,125**	**6,597**			**6,597**	**6,597**	**6,597**	**6,597**		**0,472**	**7,7**			**Удорожание оборудования**
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																					
1	**Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи**		**4,178**	**3,746**					**4,178**	**3,746**			**3,746**	**3,746**	**3,746**	**3,746**		**-0,432**	**-10,3**			**Удешевление материалов и оборудования**
2	Объект 2																					
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**																					
1	**Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей**		**1,000**	**1,043**							**1,000**	**1,043**	**1,043**	**1,043**	**1,043**	**1,043**		**0,043**	**4,3**			**Удорожание оборудования**
1.4.	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**																					
1	Объект 1																					
2.	**Новое строительство**																					
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																					
2.2.	**Прочее новое строительство**																					
1	**Объект 1**																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТС А.Х. Салимов

Главный бухгалтер В.И. Южакова